

Scope project Stuw Junne; PL [REDACTED]

Datum: juni 2023 in blauw opmerkingen/aanvullingen [REDACTED]

Fase 1: Inspectie

Fase 2: Renovatie/nieuwbouw/modernisatie stuw en bouw permanente droogzetvoorziening

Fase A: nieuwbouw brug (gemeente)

Uitgaven t/m 2022
MJV
Krediet

€ [REDACTED]
€ [REDACTED]
€ [REDACTED]

Object	Eigenaar	Maatregel	Onderdeel project (in scope?)	Fase	Onderbouwing scope (indien 'ja')	Uitvoering (op z'n vroegst)	Benodigde voorbereiding	Opmerking	In budget, raming	hoeveel budget? en beschikbaar?	Onderdeel subsidie
Stuw	WVS	Inspectie (alle onderdelen civiel, WTB, E, Cult, incl. ontvangst- en stortebed)	Ja	1	Opdrachtbrief 2018-15	2023	Vooral door RPS (afhankelijk startoverleg)	Uitvoering zodra Ecogroen ecologisch vrijgeeft	Ja	€ [REDACTED]	Ja
Stuw	WVS	Renovatie	Ja	2	Opdrachtbrief 2018-15	2024	Afhankelijk inspectie	na 'go' opdrachtgever - Afhankelijk verloop procedures - functionaliteit gemaal borgen - ontvangst en stortebed niet in PP en niet in ontwerp	Ja?	€ [REDACTED]	Ja
Permanente Droogzetvoorziening	WVS	Bouw	Ja	2	DB april + oktober 2020	2024	Aanbesteden	- Aerius knelpunt t.a.v. stikstof onzekerheid over haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Vooralsnog wel in opdracht inclusief budget	Ja?	??	Ja
Brug/weg	WVS	Sloop bestaande brug over vistrap na bouw nieuwe brug over Vecht	Ja	A	Scopewijziging sloop vistrap	2024	Geen ; Aanbesteden	In BSOK	Ja	€ [REDACTED]	Nee
Inlaatconstructie	WVS	Inlaatconstructie oude (instroom) nevengeul tijdelijk dichtzetten tbv voorkomen doorstromen water	Ja	Reeds uitgevoerd	Scopewijziging dichtzetten nevengeul	Reeds uitgevoerd	Aanbesteden	-	Ja	€ [REDACTED]	Nee
Totaal	WVS/Gemeente Ommen	Integrale communicatie	Ja	Alle	-	Per direct	Divers	Tot andere projecten concreter worden, dan daar in scope	Nee	PM	Nee ?
Totaal	WVS/Gemeente Ommen	afspraken SOK bestuursovereenkomst	Ja		BSOK	2024			€ [REDACTED]		
Stuw	WVS	Modernisatie aandrijving	nee	2	-	2024	Aanbesteden (bouwteam)	Uitvoering zodra Ecogroen ecologisch vrijgeeft wordt wel voorbereid! Kan feitelijk niet	Nee		Ja
Stuw	WVS	Nieuwbouw	nee	-	-	-	-	Verwachting is dat nieuwbouw niet aan de orde is	Nee		Nee
Stuw	WVS	Revisie cilinders	Nee	1	-	2023	Voorbereiding door bedrijfsbureau	Wordt uitgevoerd door Bedrijfsbureau [REDACTED]	Nee	€ -	Nee
Permanente Droogzetvoorziening	WVS	Opslaglocatie schotten buiten bouwen	Nee	-	-	-	-	Aandachtspunt; schotten liggen nu bij De Haandrik (?) wat is hier over afgesproken	Nee		Nee
Vistrap	WVS	Renovatie	Nee	-	-	-	Niet geprogrammeerd	Cf inzichten/aanbevelingen Swimway [REDACTED])	Nee		Nee
Sluis	WVS	Herstel restpunten	Nee, apart project, [REDACTED]	-	-	-	-	Restpunten: - Kelders - Oever (verstevigen met beschoeiing met (stalen) damwand - Afkalven punt eiland - Bomen aanplanten	Nee		Nee

