

PSSR Checklijsten TBV ingebruikname installatie

(Pre-Startup-Safety-Review)

Projectnaam	
Projectnummer	
MOC nummer	
Opdrachtnemer	
Datum	
Status	Concept / Definitief



Onderwerp		Voldoet			Opmerkingen
		ja	nee	NVT	
PA	Procesbesturing en instrumentatie (PA)				
1	Zijn de tekeningen (voor uitvoering) aangepast naar as built situatie?				
2	Is de fail-safe functie van kleppen (met een veiligheidsfunctie) op de juiste wijze				
3	Zijn afschermingen aanwezig om onbedoelde bediening van schakelaars te voorkomen?				
4	Is de werking van beveiligingen en alarmeringen gecontroleerd/getest?				
5	Zijn de hulpvoorzieningen (o.a. lucht, spanning, hydraulica) opgelijnd?				
6	Zijn alle regelkringen (loop checks) op de juiste werking gecontroleerd en zijn de ranges van de meetinstrumenten aangebracht?				
7	Zijn de vergrendelingen van instrumentele beveiligingen aangebracht?				
8	Is apparatuur conform ATEX (typeplaatje) en/of de ATEX RI&E (onderdeel IHA) uitgevoerd (incl. aanvullende beveiligingen volgens fabrikant) denk aan samenstelling/ installatie?				
9	Is voor alle EExi loops de werkelijke kabellengte \leq de berekende lengte in DSD?				
10	Is gecontroleerd of de specifiek geplaatste overbruggingen t.b.v. de bouw verwijderd zijn?				
11	Zijn de failsafe functies van programmeerbare instrumenten juiste ingesteld (bijv. settings intelligente meting, parameters PLC, etc.)?				
12	Zijn kritische reservedelen (spare parts) beschikbaar?				
13	Is de checklist omroepinstallatie, alarmering bezetting uitgevoerd en afgehandeld?				
14	Is DCS graphics/DCS programmatuur gewijzigd?				