

## Scope voor project "Junne"

### Geschiedenis

#### Opdrachtbrief 2017-16 Onderzoek Junne. getekend 6 nov 2017

*Het resultaat van deze fase van dit project is een advies met mogelijke varianten voor een definitieve situatie en een voorkeursvariant die ook gedeeld en gedragen wordt door de gemeente Ommen. Onderdeel hiervan is de vraag of in de toekomstige situatie de stuw en brug wederom gecombineerd kunnen worden*

Dit is onleesbaar en niet duidelijk  
beschikbaar budget is █████ k

#### Opdrachtbrief 2018-15 stuw Junne, getekend 14 febr 2019

Het uiteindelijke resultaat is:

- het toekomstbestendig maken van de stuw Junne
- op een doelmatige wijze en voor een optimale prijs-kwaliteit verhouding.

Het resultaat van dit project is:

- een gedragen onderzoek naar de mogelijkheden voor grondige renovatie conform de werkwijze bij de Haandrik, zoals verwoord in het DB voorstel van 22 januari 2019
  - o onderzoeksfase → █████ k
  - o na go OG uitvoeren van renovatiewerkzaamheden → █████ k
- in MJV █████ € █████ opgenomen, waarvan █████ € █████ krediet

#### Scopewijziging sloop brug over vistrap, 30 nov 2020

sloop van deze brug voor rekening van waterschap; betreft █████ k kosten

#### Scopewijziging dichtzetten nevengeul

betreft tijdelijk dichtzetten oude/bestaande instroom nevengeul; hoe/wat is niet duidelijk. █████ k budget beschikbaar

#### Bestuursbesluiten

20190122 3 besluiten:

- akkoord met onderzoek naar bruikbaarheid 'methode Haandrik' voor renovatie
- akkoord met onderzoek (█████ k) en eventuele renovatie (█████ k) met middelen uit voorbereidingskrediet (█████ k)
- overleg met Ommen over afwegingen van alternatieven

20201110 2 besluiten:

- definitief kiezen voor permanente droogzetvoorziening
  - hiermee in 2021 te starten (ondanks risico bezwaar/voorlopige voorziening)
- aanpassing MJV (2021-2030) naar ██████████

20210126 2 besluiten:

- gewijzigde samenwerkings-/bestuursovereenkomst
- mandaat aan Stegeman voor ondertekening hiervan

20211130 4 besluiten:

- onderzoek uitvoeren na afronding procedures projectplan droogzetvoorziening
  - dit onderzoek los van realisatie brug
  - aanvullend krediet beschikbaar stellen van █████ € █████
  - tijdelijke monitoring
- extra budget van █████ € █████ in de begroting opgenomen; totaal █████ € █████

Met █████ gekeken naar scope → mail opgesteld door █████ aan █████ in 2022 (zie pag 2)

Financiën huidig → eindprognose: ■■■ €■■■ en actueel krediet: ■■■ €■■■

## Nieuwe situatie

### Opdracht is aangepast naar:

- uitvoeren van inspectie
  - o welke onderdelen; waar vastgelegd? zie opdracht aan RPS
- bouwen van een permanente droogzetvoorziening en uitvoeren inspectie
  - o dit is toevoeging tov 2018 nav bestuursbesluit in 2020
- Schotten tbv permanente droogzetvoorziening
  - o zijn geleverd en betaald
- Nieuwbouw of renovatie van de stuw;
  - o verwachting is renovatie (nieuwbouw blijft optie); dit volgt uit inspectie
  - o beslissing mbt renovatie door bestuur (middels bestuursbesluit; **check**)
- Dichtzetten instroom nevengeul
  - o het stoppen van waterafvoer is uitgevoerd
  - o definitief opruimen en afsluiten nog te doen (PPWW Karshoek Stegeren)
- sloop brug over vistrap → scopewijziging

Overige werkzaamheden Junne: zie excel sheet

Afspraken met gemeente: aangepaste bestuurs/samenwerkingsovereenkomst

## Mailwisseling [REDACTED]

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>

Verzonden: woensdag 18 januari 2023 16:08

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>

Dag [REDACTED],

Zie mijn opmerkingen/aanvullingen in [BLAUW](#) hieronder.  
in groen aanvullende teksten van [REDACTED]

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@vechtstromen.nl>

Verzonden: maandag 16 januari 2023 16:43

Hoi [REDACTED]

We hebben net even gezeten om het over Junne te hebben:

1. We bereiden voor dat we in 2023 een inspectie uitvoeren van alle onderdelen van de stuw; dat is inclusief ontvangst- en stortbed.  
[Het inspectierapport vormt de basis voor het renovatieplan dat we dan ook zsm gaan opstellen \(q4\). Tenzij uit inspectie blijkt dat renovatie geen optie is en dat nieuwbouw noodzakelijk blijkt. in dat geval hebben we te maken met een nieuwe situatie. wat omvat alle onderdelen van de stuw? waar is dit vastgelegd?](#)
2. We bereiden voor dat we in 2024 de renovatie uitvoeren van alle onderdelen van de stuw, inclusief ontvangst- en stortbed.  
[Mits dit niet projectplanplichtig is, omdat we anders deadline niet gaan halen](#)  
Uitvoeringsperiode is grofweg Q3 van 2024 (na broedseizoen en vóór deadline POP subsidie)  
Vorbereidingen in de periode Q4 2023 t/m Q2 2024.  
[vraagt wel super strak management en expliciet commitment van uitvoerende partij\(en\)](#)
3. We bereiden voor dat we in 2024 de modernisering van de stuw uitvoeren. Dat betekent aanbrengen van de tandheugels t.b.v. de aandrijving.  
[Na ons gesprek ben ik nog gewezen op urgentie op zsm oplossen van aandrijving voor alle stuwen: kan dit voor Junne mogelijk toch ook nog ergens eind 2023?](#)  
We hebben afgesproken dat we geen wijziging aanbrengen in de functionaliteit van de kleppen. Dus geen langere kleppen.  
Dit onderdeel kunnen we gaan voorbereiden, waarbij het wijs is om af te stemmen met Mariënberg (project [REDACTED]) en eventueel de Haandrik en Hardenberg

Wat speelt verder:

- Op 29 januari 2023 is een veldbezoek gepland door het adviesbureau dat ons een advies gaat uitbrengen over hoe we de inspectie moeten uitvoeren.  
[Dit is ook belangrijke input voor afweging m.b.t. droogzetvoorziening \(zie ook hierna\).](#)
- [REDACTED] gaat met [REDACTED] (inkoop) nadenken over de contractering als we bovenstaande koers aanhouden (wel of geen bouwteam, wat is het alternatief).
- In 2023 vindt een actualisatie plaats van de quick-scan flora en fauna.
- Afweging droogzetvoorziening:
  - o hiervoor komt nog een advies vanuit communicatie ([REDACTED]).
  - o Vanuit de inhoud is heel stellig gezegd: een ontvangst- en stortbed is nodig voor de permanente droogzetvoorziening om onderloopsheid en wegslaan van bodem te voorkomen (bij het weer buiten gebruik stellen van de droogzetvoorziening). Dit is echter geen onderdeel van het projectplan (en wel projectplanplichtig).

- Aanscherping concept juridisch advies van [REDACTED], laten we afhangen van uitkomst inspectie (1<sup>e</sup> bullet)
- Gang naar bestuur hangt af van uitkomst integrale afweging o.b.v. vier pijlers, namelijk: assetmanagement, juridica, omgevingsmanagement/communicatie, uitkomst inspectiemethodiek
- We moeten een integrale communicatieboodschap gaan maken over alle relevante ontwikkelingen in omgeving Junne (stuw, sluizen, inlaat, gemaal, vistrap, ...): jij plant hiervoor nog een afspraak met [REDACTED], jij en mij.  
Is gebeurd