

PSSR Checklijsten TBV ingebruikname installatie

(Pre-Startup-Safety-Review)



Projectnaam	
Projectnummer	
MOC nummer	
Opdrachtnemer	
Datum	
Status	Concept / Definitief

Onderwerp		Voldoet			Opmerkingen
ALG	Algemeen	ja	nee	NVT	
1	Is voldoende technische ondersteuning of toezicht (opstartteam) beschikbaar tijdens de eerste inbedrijfname?				
2	PFD en P&ID check uitgevoerd?				
3	Is het systeem op dichtheid/lek getest (N2)?				
4	Zijn de Utilities gecontroleerd op beschikbaarheid?				
5	Is er communicatie met beheer geweest zodat deze geen effect hebben op de veilige opstart (bijv. voeding toevoer, fakkelen, LOTOTO)?				
6	Zijn vastgestelde afwijking van het goedgekeurde ontwerp beoordeeld?				
7	Zijn de richtlijnen voor veilig werken van toepassing?				
8	Werd de HAZOP / machine RIE uitgevoerd en zijn alle acties en aanbevelingen naar tevredenheid opgelost uitgevoerd en vastgelegd? Close out				
9	Zijn overbrugde beveiligingen gecontroleerd, goedgekeurd, vastgelegd en gearhiveerd?				
10	Zijn de aanbevelingen en/of acties van de MOC uitgevoerd en vastgelegd?				
11	Zijn alle manco's die tijdens de PSSR zijn geconstateerd overgenomen op de mancolijst. Is bij de manco's de actiehouder en de klaardatum ingevuld?				
12	Zijn de uitgangspunten en aannames, zoals gesteld in de MOC en de RIE Studie, nog steeds geldig?				