
Van: Wieke Wisselink <wwisselink@avecodebondt.nl>
Verzonden: vrijdag 8 september 2023 14:29
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: Brug stuw Junne - OG-overleg 13 sept
Bijlagen: Verslag OGoverleg brug-stuw Junne 110723 (1).docx; Actielijst Brug Stuw Junne OG 20230711 (1).xlsx

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Van: Wieke Wisselink
Verzonden: vrijdag 8 september 2023 12:08
Aan: [REDACTED]@vechtstromen.nl; [REDACTED]@hardenberg.nl; [REDACTED]@hardenberg.nl; [REDACTED]@vechtstromen.nl; [REDACTED]@vechtstromen.nl
Onderwerp: Brug stuw Junne - OG-overleg 13 sept

Hallo allemaal,

Woensdag 13 september om 16.00u staat het volgende OG-overleg over brug en stuw Junne in de agenda. In de voorbereiding hiervoor komen we tot de conclusie dat er geen grote ontwikkelingen zijn, waardoor een fysiek overleg niet nodig is. Graag willen we jullie per email informeren over de projecten.

Stand van zaken brug

- **Aanbesteding**

Eind juli heeft de aanbesteding plaats gevonden voor de realisatie van de brug in Junne. De inschrijvende aannemers hebben een plan van aanpak ingediend op welke wijze ze de realisatie van de brug met bijbehorende werkzaamheden uit willen gaan voeren. Op basis van de uitgevoerde beoordeling van het plan van aanpak en de offertes, is de firma Bouwhuis b.v. uit Beerzeveld als beste uit de bus gekomen. De gemeente Ommen heeft dan ook de opdracht gegund aan deze aannemer.

- **Realisatie**

De eerste werkzaamheden voor de realisatie van de brug bestaan uit het gereed maken van de werkterrein. Dat betekent dat de bouwplaats ingericht wordt ten behoeve van opslag van materialen en machines en de bouwkeet. Daarnaast worden diverse bomen gekapt die in het toekomstige tracé van de weg van en naar de brug staan. Parallel aan deze werkzaamheden worden gestart met de verder engineering en de inkoop van materialen zoals damwanden en betonliggers. Het voorstel van de aannemer is om over enkele weken te starten met de werkzaamheden.

Communicatie naar de omgeving over de aannemer, de planning van de werkzaamheden etc. wordt opgepakt en georganiseerd door de gemeente. De aannemer is hierin ondersteunend.

- **Verkeersbesluiten**

De verkeersbesluiten hebben tot 12 juli ter inzage gelegen. Hierop zijn 6 bezwaren binnen gekomen. De behandeling is gepland voor de hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Ommen op 11 oktober.

Stand van zaken stuw

- **Inspectie**

De inspectie van de stuw zou begin augustus starten maar door de vele regenval in Duitsland en Nederland was de waterafvoer op de Vecht te hoog om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De werkzaamheden zijn enkele keren uitgesteld, en konden uiteindelijk starten op woensdag 6 september. Naar verwachting zal dit 3-4 weken in beslag nemen.

- **Revisie**

Op woensdag 26 juli is gestart met de revisie van de cilinders die de kleppen van de stuw aansturen. Op 26 juli is de eerste cilinder van de stuw gehaald. Deze is elders gereviseerd. De terugplaatsing gebeurt eind week 37 / begin week 38. Op dezelfde dag wordt de 2^e cilinder verwijderd om elders gereviseerd te worden. Voor het terugplaatsen van cilinder 1 en verwijderen van cilinder 2 is de Junnerweg ter hoogte van de stuw gedurende 1 werkdag afgesloten voor het verkeer. Dit wordt 1 week van tevoren via een nieuwsbrief naar betrokkenen gemeld. Ook campings, VVV etc worden hierin meegenomen. Pieterpad-wandelaars worden ter plekke op aanvraag langs de werkzaamheden gelaten, omdat omleiden geen optie is. Op 26 juli heeft deze werkwijze er toe geleid dat de afsluiting zonder problemen is verlopen.

- **Permanente droogzetvoorziening**

De zitting bij RvS (omgevingsvergunning) is op 17 juli jl. geweest en we wachten op een uitspraak. De Raad van State heeft de uitspraak inmiddels verdaagd (verlengd met zes weken).

- **Modernisatie**

Uitvraag voor bouwteam is opgesteld en verzonden naar drietal aannemers. Dit is een bouwteam voor de vervanging van de aandrijving die we in de zomer van 2024 willen uitvoeren (tandheugel).

Stand van zaken sluis

- Het project heeft een nieuwe projectleider, [REDACTED]. Na de opstart gaat hij het project weer verder brengen. Zodra daar informatie over is dan wordt dit gedeeld in het OG-overleg.

Indien deze informatie tot vragen leidt en er alsnog behoefte is aan een overleg, dan hoor ik het graag. Dan kunnen we het overleg alsnog door laten gaan. Anders laat ik [REDACTED] op maandag 11 september het overleg uit de agenda's halen. Het volgende OG-overleg is op donderdag 12 oktober (via Teams).

Ter informatie verslag en actielijst van de vorige vergadering bijgevoegd.

Met vriendelijke groet, mede namens [REDACTED] en [REDACTED]

Wieke Wisselink
Omgevingsmanager brug en stuw Junne
Gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen

M:+31 (0)6-[REDACTED]
E: [REDACTED]@avecodebondt.nl