



Voegmetingen:

- Ⓜ1 Voegmeting 1 Vleugelwand landhoofd
- Ⓜ2 Voegmeting 2 Frontwand landhoofd
- Ⓜ3 Voegmeting 3 Steunpunt 1 westzijde
- Ⓜ4 Voegmeting 4 Steunpunt 2 westzijde

Gebreken:

- Ⓜ1 Gebrek: dwarsscheur (2 m) in betonnen rijdek
- Ⓜ2 Gebrek: dwarsscheur (1 m) in betonnen rijdek
- Ⓜ3 Gebrek: Coating laat los; gehele lengte leuning; > 70%
- Ⓜ4 Gebrek: Aangroei; leuning; 30-70%
- Ⓜ5 Gebrek: Boomwortelopgroei; tussensteunpunt 1
- Ⓜ6 Gebrek: Houtrot planken rijdek (circa 10 st. vervangen)
- Ⓜ7 Gebrek: Slijtlaag lokaal verdwenen; 2-10%; gevorderd stadium
- Ⓜ8 Gebrek: Aangroei (mos/schimmel); > 70%; gevorderd stadium
- Ⓜ9 Gebrek: Voegen defect; > 70%; eindstadium
- Ⓜ10 Gebrek: Corrosie uniform (hoekprofielen); >70%; gevorderd stadium
- Ⓜ11 Gebrek: Scheurvorming (1 m2) in frontwand (rechtsboven)
- Ⓜ12 Gebrek: Aangroei; 2-10%; gevorderd stadium
- Ⓜ13 Gebrek: Voegen, defect; 2-10%; gevorderd stadium
- Ⓜ14 Gebrek: Aangroei (onkruid en mos); 10-30%; gevorderd stadium Noord- en Oostzijde tussensteunpunt 1
- Ⓜ15 Gebrek: Scheurvorming (1+1+0,5 m1); tussensteunpunt 2 oostzijde
- Ⓜ16 Gebrek: Aangroei (schimmel/mos); >70%; gevorderd stadium
- Ⓜ17 Gebrek: Voegen (vulling), defect; 30-70%; gevorderd stadium
- Ⓜ18 Gebrek: Stenen defect (5x)
- Ⓜ19 Gebrek: Onkruidgroei; 2-10%; eindstadium
- Ⓜ20 Gebrek: Scheurvorming in schamkant
- Ⓜ21 Gebrek: Wapeningscorrosie + betonschade (loopt door in asfalt) + materiaalafname
- Ⓜ22 Gebrek: Scheurvorming (1 m2) in voegen vleugelwand
- Ⓜ23 Gebrek: Voegen, defect; 10-30%; gevorderd stadium
- Ⓜ24 Gebrek: Onkruidgroei
- Ⓜ25 Gebrek: Aangroei (schimmels); >70% onderzijde dekplanken
- Ⓜ26 Gebrek: Aangroei; 2-10%; beginstadium; liggers
- Ⓜ27 Gebrek: Corrosie. uniform; 0-2%; gevorderd stadium; aandrijving stuwkleppen



Maten in meters, tenzij anders vermeld
 Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld
 Hoogtematen in meters, tenzij anders vermeld

Wk.	Datum	Okk.	Omschrijving

Project: Boven- en onderwaterinspectie stuw Junne		Datum: 18-10-2023	
Opdrachtgever: Waterschap Vechtstromen		Geplande start: 18-10-2023	
Omschrijving: Bijlage 1 - Inspectietekening		Nummer: NL202036730-01	

	Projectnummer: NL202036730,002	Formaat: A0
	Projectnaam: [Redacted]	Status: Concept
Logo opdrachtgever: 	Datum: 18-10-2023	Bladzijde: 1 van 1
Schaal: N.v.t.		Nummer: NL202036730-01