

Brug en stuw Junne - Klankbordgroep 9

VERSLAG

Datum:	4 juli 2023
Tijd:	20.00 uur
Locatie:	Restaurant Flater, Markt 18 Ommen
Genodigden:	<p>█ Cumela</p> <p>█ Plaatselijk Belang Stegeren Junne Stegeren</p> <p>█ Landgoed Junne/ ASR</p> <p>█ / Natuur en Milieu de Vechtstreek en Stichting Das & Vecht</p> <p>█ Recreatie (Camping de Roos) (afwezig)</p> <p>█ LTO-lid, agrariër</p> <p>Uitgenodigde expertleden:</p> <p>█ Waterschap Vechtstromen</p> <p>█ Waterschap Vechtstromen</p> <p>█ Gemeente Ommen</p>
Voorzitter:	Mevr. W. Wisselink Omgevingsmanager brug en stuw Junne
Notulen:	█


1. Welkom, mededelingen en vaststellen agenda

- █ is zonder kennisgeving afwezig.
- De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
- a. Verslag en acties vorige vergadering (april 2023)**
- █ en █ hebben al schriftelijk gereageerd op het verslag van de vorige vergadering.
 - Naar aanleiding van reactie █ wordt op blz. 2, agendapunt 2c toegevoegd aan het einde van de 1^e alinea, bij de passage over de 14 vakgroepen van LTO: indien specifieke inhoudelijke kennis nodig is, dan wil LTO van de mogelijkheid gebruik maken om een van de vakgroepleden te laten aansluiten.
 - Naar aanleiding van reactie █ wordt op blz. 2, agendapunt 2c toegevoegd aan het einde van de 3^e alinea: █ merkt op dat de personen die procedures voeren tot veel extra kosten van het project leiden. De vraag is of het waterschap deze kosten verhaald bij deze mensen. █ zoekt dit uit (actie █). Deze actie wordt als nr. 56 toegevoegd aan de actielijst.
 - Bij blz. 5, agendapunt 7, 4^e bullet heeft █ aangegeven de formulering over de afwezigheid van █ mild te vinden. █ heeft naar aanleiding hiervan inmiddels zijn excuses voor afwezigheid aangeboden.
- Het verslag wordt met bovenstaande vastgesteld.
- Naar aanleiding van het verslag:
 - o █ pleit voor meer initiatief richting de werkgroep bewoners Junne vanuit gemeente en waterschap. Mevr. Wisselink geeft aan dat er met leden van de werkgroep contact is via de juridisch adviseur, dat er zowel ambtelijk als bestuurlijk is geprobeerd tot overleg te komen maar dat dat tot op heden nog niet tot meer contact heeft geleid. Door mevr.



Wisselink worden de bijeenkomsten van klankbordgroep doorgegeven zodat de mogelijkheid blijft om bij vergaderingen aan te sluiten.


-  vraagt naar de stand van zaken van de coulanceregeling; dit staat op de agenda.
- Actielijst:
 - Nr. 53 – afgerond
 - Nr. 54 – naar alle waarschijnlijkheid wordt het bord aangepast met een sticker. Actie blijft open zo lang niet uitgevoerd.
 - Actie 55 – blijft staan
 - Actie 56 - uitzoeken of kosten van vertraging door procedures worden verhaald op de betrokkenen van procedures. Reactie van het waterschap is dat dit niet wordt gedaan; het staat iedereen vrij een procedure te starten en indien aan de orde dan oordeelt de rechter welke vergoeding partijen moeten betalen.


2. Stuw en bredere context ()

 geeft een toelichting op onderwerpen die actueel zijn. Deze worden met diverse partners besproken en uitgewerkt. Denk hierbij aan KRW-opgave en PPLG. De planning en opgave ten aanzien PPLG is nog niet bekend. KRW heeft voor het waterschap prioriteit in verband met streven om in 2027 op orde te hebben.

Over de peilen op de Vecht wordt al langer gesproken. Op dit moment is er geen sprake van wijzigingen. Onder druk van klimaat (droogte) en natuuropgaven (N2000) kan dit op termijn veranderen, maar niet eerder dan dat hier een goede onderbouwing ligt. Met betrekking tot N2000 is Provincie Overijssel primair verantwoordelijk en zullen zij consequenties bij eventuele peil aanpassing inzichtelijk moeten maken. Stuw Junne wordt gerenoveerd binnen de huidige functionaliteit.

 geeft aan in de gesprekken over de stuw en Natura2000 de samenhang te missen, aangezien de stroomdalgraslanden prioritair zijn in Europa.  geeft aan dat er wel degelijk gesprekken (in samenhang) over zijn, maar er meer belangen/opgaven spelen en voor dit moment nog te weinig concreet zijn om met stuw Junne op te anticiperen.

 vraagt of de huidige stuw een peilverhoging aan kan? Antwoord: beperkt. Mocht het tot peilverhoging komen, dan zal gekeken moeten worden of dat met de huidige stuw mogelijk is.








 vraagt of bij het scenario van een nieuwe stuw in verband met de peilverandering, de huidige stuw en eventuele renovatie voor niets is. Antwoord: om de waterveiligheid te garanderen wordt de stuw in ieder geval voor de komende jaren geschikt gehouden. Een nieuwe stuw ontwerpen en bouwen neemt ook weer een paar jaar in beslag en tot die tijd moet stuw Junne sowieso goed en veilig kunnen functioneren.

Mevrouw Wisselink vat samen: het is bekend dat er veel ideeën en gesprekken gevoerd worden die consequenties kunnen hebben voor stuw Junne. Aangezien dat allemaal nog niet concreet is, wordt stuw Junne met z'n huidige functie in stand gehouden.

3. Brug ()




 geeft een toelichting op de stand van zaken:

- Afgelopen periode zijn de voorbereidende werkzaamheden gedaan. De aanbesteding voor een aannemer om de brug te gaan bouwen is vorige week gestart. Er zijn regionale aannemers uitgenodigd en zij worden beoordeeld op zowel prijs als kwaliteit. Naar verwachting is eind augustus bekend welke aannemer de brug gaat bouwen. In september zal dan een informatiebijeenkomst zijn met onder andere meer duidelijkheid over de planning.
- De procedures voor Omgevingsvergunning en Watervergunning lopen nog en liggen bij de Raad van State. Een behandeldatum is nog niet bekend. De bouwwerkzaamheden worden afgestemd op de voortgang van de vergunningen.

- Voor de coulanceregeling is de juridische controle gedaan. Er moeten nog enkele kleine aanpassingen worden gedaan. De concept regeling wordt binnen twee weken naar de drie agrariërs verzonden. Na de zomer zal deze naar verwachting door het college van de gemeente Ommen worden vastgesteld.
- Verkeersbesluiten en handhavingsprotocol zijn vastgesteld met een collegebesluit en liggen ter inzage tot en met 12 juli. Mevr. Wisselink stuurt de locatie toe waar de stukken (digitaal) te vinden zijn (**actie mevr. Wisselink**).
-  merkt op dat het belangrijk is om bij het aanpassen van brug en infrastructuur ook faunapassages te maken.  licht toe dat hier specifiek rekening mee is gehouden met het ontwerp van de duikerbrug en de inrichting van 30km/u zone.  licht toe dat het ook belangrijk is tussen de brug en het centrum van Junne, zowel in de vorm van faunapassages als kerende rasters. Zeker als de weg drukker wordt door de nieuwe brug of door autonome groei. Er wordt hard gereden en dit is ook niet goed voor de verkeersveiligheid.  licht toe dat het project 'brug' zich vooral focust op de bouw van de nieuwe brug en de direct aansluitende infrastructuur (dus enkele meters voor/na de brug). De weg richting Junne zit er niet bij.  zal de opmerking onder de aandacht brengen bij de gemeente () (**actie **).

4. Stand van zaken stuw ()

 geeft een toelichting op de stand van zaken:

- Op 17 juli is de zitting voor de Omgevingsvergunning droogzetvoorziening bij de Raad van State.
- Deze zomer gaat het waterschap de stuw inspecteren met duikers. De startdatum is nog niet exact bekend en hangt af van onder andere het moment dat de jongen van de grote gele kwikstaart het nest op de stuw hebben verlaten. Naar verwachting start inspectie begin augustus.
- Deze zomer start het waterschap ook met de revisie van de cilinders. Eveneens als dit ecologisch mogelijk is, naar verwachting begin augustus.
- Bij de revisie van de cilinders is de brug tussen juli en november 4x een dag/dagdeel afgesloten in verband met een hijskraan die op weg moet staan. Dit wordt een week van te voren aangekondigd via de nieuwsbrief en met borden langs de weg. Binnen Junne en Stegeren wordt dit bericht nog extra in de groepsapp gedeeld door  en . Mevr. Wisselink neemt na de vergadering contact op met  om af te stemmen hoe toeristen/recreanten het beste over de wegafsluiting kunnen worden geïnformeerd (**actie mevr. Wisselink**).
- Volgend jaar gaat het waterschap de stuw moderniseren. Hierbij wordt de aandrijving van de stuwkleppen vervangen. Er zitten nesten van de grote gele kwikstaart op de stuw, hiervan moeten er enkele worden verwijderd. De vogel is een beschermde inheemse soort op basis van de Europese vogelrichtlijn, dit betekent dat nesten niet zomaar mogen worden verwijderd. Hiervoor gaat het waterschap een ontheffing aanvragen bij de Provincie. Het waterschap is van plan vervangende nestgelegenheid te gaan maken.  neemt initiatief voor een afspraak met Ecogroen en  / iemand van Natuur en milieu de Vechtstreek om de vervangende nestmogelijkheid te bespreken (**actie **).

5. Communicatie en volgende bijeenkomst

a. Volgende nieuwsbrief

De informatie die vanavond met klankbordgroep is gedeeld wordt binnenkort via de nieuwsbrief met overige betrokkenen gedeeld. Ook worden keukentafelgesprekken met de direct aanwonenden van brug en stuw ingepland.

b. Volgende bijeenkomst: nog te bepalen

De klankbordgroep wordt via email door mevr. Wisselink geïnformeerd over de uitkomsten van de inspectie van de stuw (**actie Mevr. Wisselink**).

Bij de besluitvorming over het vervolg van de stuw, naar aanleiding van de inspectie, wordt de klankbordgroep in een bijeenkomst geïnformeerd (**actie mevr. Wisselink**).

De gemeente verwacht in september met de aannemer een informatiebijeenkomst over de bouw van de brug te houden. De klankbordgroep wordt door mevr. Wisselink via email hiervan op de hoogte gehouden (**actie mevr. Wisselink**).

6. W.V.T.T.K.

Geen punten.

7. Rondvraag

Geen punten.

8. Afsluiting

De vergadering wordt gesloten.

Nieuwe actielijst vanaf 6-4-2023

Nr.	Actiepunt	Datum	Gereed	Wie
53	██████████ toelichting / gesprek met klankbordgroep over de stuw in relatie tot de bredere context (KRW, N2000) en gesprekken over peilen op de Vecht (nog in te plannen overleg, voor zomer 2023).	6-4-23	4-7-2023	██████████
54	Uitzoeken toezegging over vervangen bord met onjuiste notatie belasting brug en afstemmen met verkeerskundige over vervangen bord.	6-4-23		██████████
55	Minimaal 1 week van tevoren communiceren indien de brug wordt afgesloten in verband met werkzaamheden stuw.	6-4-23		██████████
56	Uitzoeken of kosten van vertraging door procedures worden verhaald op de betrokkenen van procedures.	6-4-23	4-7-2023	██████████
57	Toesturen verkeersbesluiten en handhavingprotocol	4-7-2023		Mevr. Wisselink
58	Opmerking over hard rijden, verkeersveiligheid en faunapassages + kerende rasters op Junnerweg tussen brug en kern onder de aandacht brengen bij gemeente	4-7-2023		██████████
59	Afstemmen met ██████████ hoe toeristen geïnformeerd kunnen worden over wegafsluiting bij werkzaamheden	4-7-2023		Mevr. Wisselink

60	Inplannen afspraak Ecogroen –  over vervangende nestgelegenheid grote gele kwikstaart	4-7-2023		
61	Delen uitkomsten inspectie stuw via email met klankbordgroep	4-7-2023		Mevr. Wisselink
62	Volgende klankbordgroepbijeenkomst bij besluitvorming n.a.v. inspectie stuw	4-7-2023		Mevr. Wisselink
63	Klankbordgroep via email informeren over voortgang brug met aannemer en infobijeenkomst	4-7-2023		Mevr. Wisselink
64				