

Verslag Verificatiegesprek bouwteam stuw Junne

Datum: 12 oktober 2023

Aanwezigen waterschap Vechtstromen: [REDACTED] en [REDACTED]

Aanwezigen Molenmaker Techniek BV: [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED]

Legenda:

- Waterschap Vechtstromen

Molenmaker Techniek BV

Kennismaking

- Voorstelrondje

Uurtarieven

De uurtarieven hebben we per mail aangeleverd.

- Deze hebben wij ontvangen, dank daarvoor. Wij gaan deze uurtarieven intern afstemmen en we komen daar bij jullie op terug. Kunnen jullie ons een bijbehorende urenraming sturen, deze vormt samen met de uurtarieven onderdeel van de bouwteamovereenkomst?

Dit gaan wij doen.

Actiepunt Molenmaker: stuurt bijbehorende urenraming voor de bouwteamfase per mail op.

Planning

- Gezien de gevoeligheid van de omgeving is het mogelijk dat dit project ook aan bestuurlijke aandacht onderhevig is. Dit kan iets betekenen voor de planning van dit project. Wij gaan er voor nu van uit dat definitieve gunning conform planning in Mercell plaatsvindt op 23 oktober a.s.
- De gemeente heeft behoefte aan documenten, tekeningen van de huidige en toekomstige situatie van stuw Junne. Graag vragen wij jullie deze tekeningen/de tekening van de constructiewijziging z.s.m. aan te leveren, zodat ook zij verder kunnen.

Wanneer willen jullie die tekeningen hebben, wij moeten uiteraard eerst wachten tot de definitieve gunning is verstrekt.

- Bij geen bezwaren door de andere inschrijver en geen vertraging in de planning gaan wij er vanuit dat definitieve gunning op 23 oktober a.s. plaatsvindt. Alle werkzaamheden die jullie voor ons uitvoeren, krijgen jullie vergoed. Dit geldt ook zolang de Bouwteamovereenkomst nog niet ondertekend is.

Prima, wij gaan hier mee aan de slag.

Actiepunt Molenmaker: maakt tekeningen met constructiewijziging en zorgt ervoor dat deze voor PSU gereed is (30 oktober).

- Graag plannen we met jullie alvast de PSU in en vaste data waarop we met het bouwteam vergaderen.

Dat lijkt ons wel wijs. Zullen we de PSU direct inplannen na definitieve gunning van 23 oktober? Wat ons betreft hoeven de bouwvergaderingen niet wekelijks te houden zoals Mariënberg. Zou wat ons betreft tweewekelijks kunnen, eens?

- Tweewekelijks lijkt ons prima. Vanwege de herfstvakantie graag de PSU een week later dan definitieve gunning. Het komt ons goed uit om op maandagen ook het tweewekelijkse overleg voor Junne te laten plaatsvinden. Omdat op maandagen ook de bouwteamvergaderingen van Mariënberg plaatsvinden vanaf 14.30 uur. Daarom ons voorstel om op maandag 30 oktober de PSU te plannen van 13.00 – 14.30 uur. En de tweewekelijkse afspraak vanaf dan ook op dat tijdstip te laten plaatsvinden. Dat is handig voor iedereen die bij beide projecten is aangesloten.

Dat is voor ons ook passend. Vanuit onze kant zullen wij 3 aanwezig zijn bij de PSU. Wie sluiten er vanuit jullie aan in het bouwteam?

- Ons bouwteam bestaat uit: [REDACTED] (projectleider), [REDACTED] (sr. Adviseur cultuurtechniek), [REDACTED] (E), [REDACTED] (W), [REDACTED] (sr. Adviseur watersysteem), [REDACTED] (gebiedsbeheerder) en [REDACTED] (omgevingsmanager). Bij de PSU zal onze omgevingsmanager [REDACTED] aansluiten. Daarna zal zij op afroep deelnemen aan de bouwteamvergaderingen.

Contactpersonen

- Net als bij Mariënberg zorgen wij voor een contactenlijst, zodat jullie de bouwteamvergaderingen kunnen plannen. Ook zullen wij zorgen voor een Teams-omgeving waarop we documenten met elkaar kunnen delen. De PSU zal ingepland worden door onze projectondersteuner Marion Reinderink, zodat ook een ruimte in Almelo wordt geboekt.

Actiepunt WVS: Contactenlijst aanleveren van bouwteam stuw Junne

Actiepunt WVS: Teams-omgeving aanmaken met alle leden van het bouwteam

Actiepunt WVS: PSU op 30 oktober inplannen op hoofdkantoor WVS in Almelo

Goed, dan sturen wij de opvolgende tweewekelijkse afspraken.

Actiepunt Molenmaker: Vanaf 30 oktober tweewekelijkse overleggen inplannen op maandagen van 13.00 – 14.30 uur. Voor het boeken van ruimtes op locatie Almelo kan contact opgenomen worden met [REDACTED].

Overige vragen

Wij gaan ervan uit dat wij in tegenstelling tot Mariënberg de reductiekast in deze opdracht wel gaan inkopen, klopt dat?

- Klopt, bij Mariënberg kwamen we bij hoogwaterseizen in de knoei, waardoor we deze zelf al hadden ingekocht. Maar dat geldt hier niet, dus vraag aan jullie is dit op te pakken. En het liefst dat, in overleg met opdrachtgever, zo snel mogelijk in de bouwteamfase al te doen.

Bij dit project spelen nog 2 grote zaken: nieuwe brug en droogzetvoorziening, hebben jullie al zicht op wanneer de nieuwe brug wordt gerealiseerd?

- Op z'n vroegst wordt in april 2024 gestart met de werkzaamheden.

Wie gaat deze opdracht realiseren?

- Er is hier nog geen definitieve gunning geweest, dus wij kunnen hier nog geen uitspraken over doen. Proces van aanbesteding loopt in ieder geval.

- Als jullie ramingen voor ons opstellen, kunnen dat ook SSK ramingen zijn? Zijn jullie daar mee bekend?

Dat is voor ons geen probleem.

- Wij hebben de voorkeur om er een aantal te ontvangen, kunnen jullie dit meenemen in de urenraming?

Dat gaan wij doen.

Actiepunten:

- **Actiepunt Molenmaker:** stuurt bijbehorende urenraming voor de bouwteamfase per mail op, inclusief uren voor het maken van SSK ramingen.
- **Actiepunt Molenmaker:** maakt tekeningen met constructiewijziging en zorgt ervoor dat deze voor PSU gereed is (30 oktober).
- **Actiepunt WVS:** Contactenlijst aanleveren van bouwteam stuw Junne
- **Actiepunt WVS:** Teams-omgeving aanmaken met alle leden van het bouwteam
- **Actiepunt WVS:** PSU op 30 oktober inplannen op hoofdkantoor WVS in Almelo
- **Actiepunt Molenmaker:** Vanaf 30 oktober tweewekelijkse overleggen inplannen op maandagen van 13.00 – 14.30 uur. Voor het boeken van ruimtes op locatie Almelo kan contact opgenomen worden met ██████████.