

Verslag 5 Bouwteamoverleg stuw Junne

Datum: 15-01-2024
Tijd: 13:00 – 13:30
Locatie: Teams
Kamer:

Aanwezig Molenmaker Techniek:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Aanwezig waterschap Vechtstromen:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Afwezig:

- [REDACTED] ([REDACTED] aanwezig op afroep
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Verslag 18-12-2023 akkoord bevonden

1. Besluiten-/ Actielijst

Actie	Besluit/ Actie	Actieh ouder	Status	Datum afgehand eld
1-1	Bouwteamovereenkomst opstellen en verzenden naar [REDACTED]	[REDACTED]	Afgehandeld	20-11-23
1-2	Bouwteamvergaderingen worden voorgezeten door [REDACTED] verslaglegging wordt verzorgd door [REDACTED]	[REDACTED]	Afgehandeld	30-10-23
1-3	Projectleider Stuw Junne [REDACTED] neemt per 4 weken deel aan bouwteamvergaderingen	[REDACTED]	Afgehandeld	30-10-23
1-4	Lijst opstellen met te delen documenten in Teams omgeving	[REDACTED] - [REDACTED]	Afgehandeld	20-11-23
1-5	Per bouwteamvergadering wordt vastgesteld welke nieuwe documenten worden gedeeld in Teams omgeving	[REDACTED]	Afgehandeld	20-11-23
1-6	Tekening t.b.v. beoordeling welstand wordt gereed gemaakt	[REDACTED]	Afgehandeld	20-11-23
1-7	Gegevens inmeting stuw delen met [REDACTED]	[REDACTED] - [REDACTED]	Afgehandeld	20-11-23

1-8	Snelheid bediening kleppen hetzelfde aanhouden als bij Mariënberg (naar besluitenlijst)	■■■	Afgehandeld	20-11-23
1-9	Bij het ontwerp uniformiteit nastreven t.o.v. Mariënberg (naar besluitenlijst)	Allen	Afgehandeld	20-11-23
1-10	Leuningwerk bedieningsbrug aanpassen tegen betreden door onbevoegden, dit ook op de beeldvormingstekening (actie 6) verwerken	■■■ ■■■	Afgehandeld	20-11-23
1-11	Beoordelen of de doorlopende CAR-verzekering van Vechtstromen voldoende dekking biedt op dit werk	■■■/■■■	Afgehandeld	15-01-24
1-12	Afhankelijk van de inhoud nieuws wel of niet delen	■■■	Doorlopend	
1-13	Verkeersmaatregelen t.b.v. uitvoering rechtstreeks afstemmen met de gemeente Ommen, Contactpersoon wordt doorgegeven.	■■■ ■■■	Doorlopend, contactgegevens zijn gedeeld door ■■■	15-01-24
1-14	Aparte risico sessie (<i>inplannen in Jan. 2024</i>)	■■■	Ingepland 1-2-24 om 13:00	15-01-24
1-15	Aparte raming bouwteamfase opstellen	■■■ ■■■	Afgehandeld	20-11-23
1-16	Week 45 offertes delen t.b.v. inkoop (Auma)	■■■	Afgehandeld	20-11-23
1-17	Na ontvangst raming bouwteamfase voorstel opstellen voor termijnen	■■■	Afgehandeld	20-11-23
2-1	Ontwerpnota + tekening S001 beoordelen	■■■	Ingediend	20-11-23
2-2	Planning delen in teams	■■■	Afgehandeld	20-11-23
2-3	Offerte Auma (kleur 7039)	■■■	Afgehandeld	20-11-23
3-1	Onderdelen herstel stuw in bouwteam opnemen	■■■/■■■	Lopend	
3-3	Tek. S001: Pennenstang kan conflicteren met brugdeel. Oplossingen op tekening	■■■	Afgehandeld	20-12-23
3-4	Prijsopgave fabricage opgeven. Na terugkoppeling ontwerpnota en tek. S001 van WVS	■■■	Afgehandeld	18-12-23
4-1	Tek. ST001 & S001 akkoord bevonden	■■■	Afgerond	19-12-23
4-2	Beoordelen ontwerpnota-versie2	■■■	Lopend	15-1-24
4-3	Bevestiging AUMA delen in teams	■■■	Afgerond	18-12-23
5-1	Er wordt een lijst op met aanvullende werkzaamheden die WVS binnen dit bouwteam uitgevoerd wil worden.	■■■	Lopend	15-1-2024

BESLUITENLIJST:

Actie	Besluit	Actiehouder	Datum besluit
1-8	Snelheid bediening kleppen hetzelfde aanhouden als bij Mariënberg	■■■-■■■	20-11-23
1-9	Bij het ontwerp uniformiteit nastreven t.o.v. Mariënberg	Allen	20-11-23
3-2	Auma's + reductiekasten zijn besteld, offerte wordt aangepast met 10% korting	■■■-■■■	4-12-2023
4-1	Tek. ST001 & S001 akkoord bevonden	■■■	19-12-23

2. Planning

Na goedkeur ontwerpnota, start de inkoop en productie.

3. Aanvullende scope:

█ stelt een lijst op met aanvullende werkzaamheden die WVS binnen dit bouwteam uitgevoerd wil worden. Tussen de aanvullende werkzaamheden zitten een aantal civiele werkzaamheden. Voor deze werkzaamheden reikt WVS partij(en) aan bij MTS om te benaderen.

4. Volgend overleg: 22-1-24 13:00 uur via Teams.

- █ afwezig
 - █ afwezig
-