

Agenda 5 Bouwteamoverleg stuw Junne

Datum: 15-01-2024
Tijd: 13:00 – 14:30
Locatie: Teams
Kamer:

Aanwezig Molenmaker Techniek:

- ██████████ (██████)

Aanwezig waterschap Vechtstromen:

- ██████████ (██████)
- ██████████ (██████)
- ██████████ (██████)
- ██████████ (██████)
- ██████████ (██████)
- ██████████ (██████)

Afwezig:

- ██████████ (██████) *aanwezig op afroep*
- ██████████ (██████)
- ██████████ (██████)

1. Besluiten-/ Actielijst

Actie	Besluit/ Actie	Actieh ouder	Status	Datum afgehand eld
1-1	Bouwteamovereenkomst opstellen en verzenden naar ██████████	██████	Afgehandeld	20-11-23
1-2	Bouwteamvergaderingen worden voorgezeten door ██████████ verslaglegging wordt verzorgd door ██████████		Afgehandeld	30-10-23
1-3	Projectleider Stuw Junne ██████████ neemt per 4 weken deel aan bouwteamvergaderingen	██████	Afgehandeld	30-10-23
1-4	Lijst opstellen met te delen documenten in Teams omgeving	██████ - ██████	Afgehandeld	20-11-23
1-5	Per bouwteamvergadering wordt vastgesteld welke nieuwe documenten worden gedeeld in Teams omgeving	██████	Afgehandeld	20-11-23
1-6	Tekening t.b.v. beoordeling welstand wordt gereed gemaakt	██████	Afgehandeld	20-11-23
1-7	Gegevens inmeting stuw delen met ██████████	██████ - ████████	Afgehandeld	20-11-23

1-8	Snelheid bediening kleppen hetzelfde aanhouden als bij Mariënberg (naar besluitenlijst)	■■■	Afgehandeld	20-11-23
1-9	Bij het ontwerp uniformiteit nastreven t.o.v. Mariënberg (naar besluitenlijst)	Allen	Afgehandeld	20-11-23
1-10	Leuningwerk bedieningsbrug aanpassen tegen betreden door onbevoegden, dit ook op de beeldvormingstekening (actie 6) verwerken	■■■	Afgehandeld	20-11-23
1-11	Beoordelen of de doorlopende CAR-verzekering van Vechtstromen voldoende dekking biedt op dit werk	■■■/■■■	Lopend	
1-12	Afhankelijk van de inhoud nieuws wel of niet delen	■■■	Doorlopend	
1-13	Verkeersmaatregelen t.b.v. uitvoering rechtstreeks afstemmen met de gemeente Ommen, Contactpersoon wordt doorgegeven.	■■■	Lopend	
1-14	Aparte risico sessie inplannen (<i>inplannen in Jan. 2024</i>)	■■■	Lopend	
1-15	Aparte raming bouwteamfase opstellen	■■■	Afgehandeld	20-11-23
1-16	Week 45 offertes delen t.b.v. inkoop (Auma)	■■■	Afgehandeld	20-11-23
1-17	Na ontvangst raming bouwteamfase voorstel opstellen voor termijnen	■■■	Afgehandeld	20-11-23
2-1	Ontwerpnota	■■■	Ingediend	20-11-23
2-2	Planning delen in teams	■■■	Afgehandeld	20-11-23
2-3	Offerte Auma (kleur 7032 7039)	■■■	Afgehandeld	20-11-23
3-1	Onderdelen herstel stuw in bouwteam opnemen	■■■/■■■	Lopend	
3-3	Tek. S001: Pennenstang kan conflicteren met brugdeel. Oplossingen op tekening	■■■	Lopend	4-12-23
3-4	Prijsopgave fabricage opgeven. Na terugkoppeling ontwerpnota en tek. S001 van WVS	Allen	Lopend	4-12-23
4-1	Tek. ST001 & S001 akkoord bevonden	■■■	Afgerond	19-12-23
4-2	Beoordelen ontwerpnota-versie2	■■■	Lopend	15-1-24
4-3	Bevestiging AUMA delen in teams	■■■	Lopend	18-12-23

BESLUITENLIJST:

Actie	Besluit	Actiehouder	Datum besluit
1-8	Snelheid bediening kleppen hetzelfde aanhouden als bij Mariënberg	■■■-■■■	20-11-23
1-9	Bij het ontwerp uniformiteit nastreven t.o.v. Mariënberg	Allen	20-11-23
3-2	Auma's + reductiekasten zijn besteld, offerte wordt aangepast met 10% korting	■■■-■■■	4-12-223
4-1	Tek. ST001 & S001 akkoord bevonden	■■■	19-12-23

2. Planning

3. Def. Scope:

Actiepunt 3.1 – in bouwteamoverleg 18-12 heeft WVS aangegeven zo veel mogelijk mee te nemen in dit bouwteam.

4. Rondvraag
