

Bespreekverslag

Opdrachtgeversoverleg Brug / Stuw Junne

Datum: 16-01-2024
Tijd: 8:30 tot 9:30 uur
Locatie: Gemeentewerf Hardenberg
Genodigden:

██████████	Waterschap Vechtstromen
██████████	Waterschap Vechtstromen
██████████	Gemeente Hardenberg
██████████	Gemeente Hardenberg
██████████	Aveco de Bondt

Voorzitterschap: ██████████
Notulist: W. Wisselink

Bespreekpunten:

1. Opening

██████████ opent de vergadering.

2. Mededelingen

3. Vorig verslag en actiepunten

i. Verslag 20 november 2023

- Verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
- Verslag Bestuurlijk Overleg is definitief en rondgezonden.

ii. Actielijst

- zie separaat bestand.
- Acties uit bestuurlijk overleg worden opgenomen in actielijst OG-overleg.

4. Stavaza

a. Brug:

Uitwerking 'pas op de plaats' is gaande, daarvoor is de input vanuit waterschap met definitieve onderzoeksresultaten van inspectie stuw richting College Ommen nodig. Ook de informatie over de nadere beschouwing van de watergunning is nodig (zie agendapunt 7). Er is op dit moment nog geen concrete planning te bepalen. De acties lopen en gemeente en waterschap houden elkaar op de hoogte van voortgang via het overleg.

b. Stuw:

In bouwteam is voorbereiding modernisatie (aandrijving) gaande. Er wordt gekeken of de renovatie ook in dat bouwteam kan worden ondergebracht. Streven is om de werkzaamheden in de zomer van 2024 uit te voeren (rekening houdend met broedseizoen, hoogwaterseizoen etc). Gemeente Ommen vraagt hierover bestuurlijk geïnformeerd te worden (actie ██████████
██████████)

Vorige week zijn de bestuurder en het dagelijks bestuur geïnformeerd over de inspectieresultaten van de stuw en is gesproken over het gebruik van de brug, met een normale belasting van 3 ton en ontheffing voor gebruik van 15 ton. Aandachtspunten daarbij zijn de vraag waarop het besluit om 15 ton toe te staan is gebaseerd, de handhaving op gebruik van de ontheffing en het voorkomen van belastingen zwaarder van 15 ton. ██████████ stemt dit af binnen gemeente Ommen.

c. Raakvlakprojecten: Sluis:

Niet besproken, geen bijzonderheden.

5. Omgevingsmanagement / Communicatie

a. Nieuwsbericht

Waarschijnlijk volgt (op z'n vroegst) in 2^e helft februari de volgende nieuwsbrief, met info over definitieve inspectierapport van waterschap, info vanuit gemeente over invulling 'pas op de plaats' en hoe verder, info hoe het verder gaat met renovatie + modernisatie van de stuw. Nieuwsbericht komt tzt langs voor controle.

b. Klankbordgroep

Het idee was om in februari in gesprek te gaan met klankbordgroep over de 'pas op de plaats', wat de inspectieresultaten van het waterschap betekenen voor de brug; zowel voor de bestaande brug als de nieuwe brug. Waterschap zal ook aanwezig zijn om korte toelichting te geven op de inspectie. Het lijkt niet haalbaar de bijeenkomst in februari te houden. ██████████ ██████████ stuurt begin februari een email naar klankbordgroep met informatie over het proces en eventuele datavoorstellen.

6. Organisatie

a. Coulanceregeling (Bijlage'2 B)

Besluit is door college genomen, gemeente Ommen gaat nu bezig met afhandeling met agrariers (uitbetaling).

De stukken met afspraken tussen gemeente en waterschap zijn beschikbaar. Waterschap gaat hier mee aan de slag. Verdere bespreking volgend overleg, mede in verband met tijdsgebrek.

b. BSOK (Vaste schadevergoeding duikerbrug). Niet besproken.

c. Vergaderfrequentie OG-overleggen: 1x per 6 wkn, ██████████ vraagt de secretariaten de overleggen in te plannen.

7. Vergunning (Status van de diverse vergunningstrajecten)

a. Bijlage C

- Afdeling vergunningverlening bekijkt voor de watervergunning brug of er uit berekeningen blijkt dat er opstuwing kan ontstaan. Deze beschouwing is gaande. Het gemeente heeft deze input nodig om de 'pas op de plaats' verder uit te werken en heeft dus binnen enkele weken deze informatie nodig. ██████████ laat weten op welke termijn het waterschap komt met terugkoppeling over de planning.

8. Rondvraag/sluiting

Geen punten.

Volgend overleg:

- Worden ingepland.