

## Brug en stuw Junne - Klankbordgroep 8

### VERSLAG


Datum:	6 april 2023	
Tijd:	20.00 uur	
Locatie:	Restaurant de Bootsman, Coevorderweg 19 Stegeren	
Genodigden:		Cumela
		Plaatselijk Belang Stegeren Junne
		Stegeren
		Landgoed Junne/ ASR
	 /	Natuur en Milieu de Vechtstreek en
		Stichting Das & Vecht
		Recreatie (Camping de Roos)
		LTO-lid, agrariër
	Uitgenodigde expertleden:	
		Waterschap Vechtstromen
		Gemeente Ommen
Voorzitter:	Mevr. W. Wisselink	Omgevingsmanager brug en stuw Junne
Notulen:	Mevr. W. Wisselink	



#### 1. Welkom, mededelingen en vaststellen agenda.

##### a. Verslag en acties vorige vergadering (mei 2021) per email vastgesteld





Mevr. Wisselink start de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Afwezig (m.k.): , , 

Afwezig (z.k.): 


 vervangt vanavond .


Mevr. Wisselink stelt de agenda ongewijzigd vast.

Mevr. Wisselink heeft telefonisch contact gehad met  over de agenda.  heeft geen concrete vragen of opmerkingen naar aanleiding van de agenda maar vraagt wel aandacht voor de mogelijkheid om draagvlak voor de eventuele nieuwe brug te vergroten door aandacht voor de verkeersveiligheid in Junne: zachter rijden en de Brink herinrichten naar een meer oorspronkelijk karakter. Dit zou integraal onderdeel kunnen zijn van het project. Een bewoner uit Junne heeft  vorig jaar benaderd om deze mogelijkheid met de gemeente te gaan verkennen.  heeft hiervoor toen een afspraak ingepland met wethouder Jaspers Faijer en de desbetreffende bewoner, maar de bewoner heeft de afspraak geannuleerd. Mevr. Wisselink heeft aangegeven dit punt in het verslag op te nemen zodat het (nogmaals) bij gemeente onder de aandacht komt.

#### 2. Kennismaken

##### a. Kennismaken (waterschap Vechtstromen) en (LTO), voorstellen leden klankbordgroep

 stelt zich voor en vertelt over haar rol als projectleider bij het waterschap. Vanuit andere projecten is zij reeds een bekend gezicht voor de aanwezigen.

 is afwezig, voorstellen volgt een andere keer.

##### b. Opfrissen rol klankbordgroep

Aangezien de laatste bijeenkomst al weer bijna 2 jaar geleden is geweest wordt kort stil gestaan bij de rol van de klankbordgroep: adviserend en meedenkend. Uit de reacties krijgen gemeente

en waterschap een gevoel hoe de beleving is van betrokkenen over de brug en stuw. Punten uit de vergadering nemen gemeente en waterschap mee in uitwerking plannen. Er is geen stemming over agendapunten. Gemeente en waterschap nemen besluiten rondom stuw en brug.

█ geeft aan dat het belangrijk is gehoord te worden, dit wordt bevestigd.

**c. Betrokkenheid/rol natuurpartijen**

█ en █ zijn vaak met z'n tweeën aanwezig. Weliswaar namens twee verschillende partijen, maar allebei met een natuur achtergrond. Natuur en Milieu De Vechtstreek is meer regionaal georiënteerd; Stichting Das en Vecht richt zich vooral op zoogdieren. Andere partijen worden door één persoon vertegenwoordigd. Er wordt bij stil gestaan of het akkoord is dat natuurpartijen vanuit twee groepen worden vertegenwoordigd. Dit is geen probleem vanuit klankbordgroep. █ geeft aan wel te voorkomen dat iedere vakgroep aanschuift, want het wordt onwerkbaar als ook de 14 vakgroepen vanuit LTO aan tafel zitten.

Aanwezigen merken op het jammer te vinden dat Werkgroep Bewoners Junne er niet bij is. In gesprek blijven levert meer op. Mevr. Wisselink geeft aan dat ze sinds hun vertrek uit de Klankbordgroep de datum en het tijdstip van de vergaderingen aan hen meldt en bij hen aangeeft dat het mogelijk is weer aan te sluiten.

Aanwezigen merken op dat door betrokkenen van de Werkgroep Bewoners Junne in de media wordt gezegd dat zij namens de bewoners spreken. Dat wordt door een groot deel van de inwoners van Junne niet zo ervaren en het is jammer dat die geluiden niet in de media te horen zijn.

**3. Brug (█)**

█ geeft een toelichting aan de hand van een presentatie (ter informatie bij verslag gevoegd).

**a. Toelichting ontwikkelingen sinds mei 2021, inclusief nieuwe wethouder voor brug Junne na verkiezingen maart 2022 en recente artikelen in media over verwijderen bomen/ struiken**

- 21 September 2021 Collegebesluit vaststelling omgevingsvergunning
  - o Beroep ingediend op watervergunning (okt '21)
  - o Beroep ingediend op omgevingsvergunning (dec '21)
- Na gemeenteraadsverkiezingen in voorjaar 2022 krijgt wethouder Bart Jaspers Fajier 'brug Junne' in portefeuille.

**b. Toelichting op behandeling en uitspraak Rechtbank Overijssel op omgevingsvergunning en watervergunning**

19-1-2023 uitspraak van de rechtbank Zwolle op de water- en omgevingsvergunning voor brug Junne. Voor beide uitspraken geldt een termijn van 6 weken voor het instellen van een Hoger beroep bij de Raad van State, dit was mogelijk tot 3 maart en hiervan is gebruik gemaakt. Gevraagd wordt hoeveel tijd dit in beslag neemt. Dit is niet bekend, maar de ervaring is dat het op het moment meer dan jaar duurt voordat een zaak behandeld wordt. Uitspraak volgt meestal 6 tot 12 weken daarna.

**c. Stand van zaken en vervolg coulanceregeling agrariers**

Voor de coulanceregeling is de gemeente met betrokken agrariers in gesprek. Dit kost meer tijd dan verwacht door de verschillende typen impact bij de agrariers. De coulanceregeling wordt vastgelegd in een collegebesluit.

█ meent dat het zou worden uitbetaald en afgewerkt. Info afkomstig uit afstemming tussen █ en wethouder Bongers. █ verwijst naar de gesprekken die op dit moment lopen met de agrariers. █ geeft aan dat er frustratie is over moeizaam contact en de traagheid/ niet reageren van gemeente op afspraken en terugbelverzoeken. █

█ geeft deze opmerking intern binnen de gemeente door (actie █).

**d. Stand van zaken en vervolg verkeersbesluiten en handhavingprotocol**

De verkeersbesluiten en handhavingsprotocol zijn een uitwerking van de Factsheet Maatregelen brug Junne (zie bijgevoegd). Het college besluit naar verwachting in de komende weken over de verkeersbesluiten en het handhavingsprotocol. Hierop is geen reactie mogelijk, wel op het verkeersbesluit. Dat komt ter inzage voor bezwaar en beroep.

■■■■■ vraagt naar de uitkomst van de actie over dit onderwerp tijdens de laatste vergadering. Mevr. Wisselink licht toe dat er in het najaar van 2021 een overleg is geweest tussen de burgemeester en LTO. ■■■■■ geeft aan dat het gesprek niet tot aanpassing heeft geleid. ■■■■■ geeft aan dat hij een andere uitkomst (namelijk aanpassing) had verwacht naar aanleiding van dat gesprek. ■■■■■ geeft aan dat de verkeersbesluiten en het handhavingsprotocol het resultaat zijn van de consensus tussen alle verschillende belangen. Aanwezigen geven aan dat het theehuisje in Junne meer verkeer trekt dan de brug. Enkele weken geleden stond er een ambulance voor de brug die er niet langs kon; de noodzaak van een brug met voldoende draagkracht wordt gezien.

**e. Vervolg en planning**

**i. Kappen bomen en struiken (niet-vergunningsplichtig)**

■■■■■ geeft aan dat de uitspraak van de Rechtbank Overijssel voor de gemeente aanleiding is om alvast nadere stappen te zetten in de voorbereidingen voor realisatie van de brug. Eerste stap was het verwijderen van bomen en struiken waarvoor geen vergunningsplicht geldt. Er is een verzoek tot handhaving ingediend bij de provincie, maar de provincie heeft na beoordeling van de stukken aan de gemeente laten weten dat er geen belemmeringen waren voor het verwijderen. Volgende stap is het uitvoeren van onderzoeken (o.a. bodemonderzoek) ter plaatse van de nieuwe brug.

Aanwezigen geven aan dat er te laat over is gecommuniceerd door gemeente. Na toelichting in de vergadering dat dit komt door het moment tot waarop hoger beroep mogelijk was (3 maart) en aanvang broedseizoen (15 maart) is dit beter te begrijpen; ■■■■■ stelt voor bij een volgende situatie hier open over te zijn.

■■■■■ geeft aan dat uit zijn achterban de vraag kwam of er dit jaar gebouwd wordt. Er zijn vragen of het nodig was nu al te kappen; het is tegenstrijdig met Ommen als 'groene gemeente'. ■■■■■ geeft aan dat er nog onderzoeken gedaan moeten worden, o.a. ter plaatse van de bomen en struiken die weg zijn gehaald. ■■■■■ geeft aan dat Ommen de naam als 'groene gemeente' zo niet waar maakt en het in zijn visie beter was geweest naar andere mogelijkheden voor onderzoek te kijken.

**ii. Bestek en selecteren aannemer**

De ontwerptekeningen van de brug worden nader uitgewerkt en een bestek wordt gemaakt. Naar verwachting is dit rond de zomer gereed.

**iii. Raadsinformatiebrief**

De informatie die vanavond is gedeeld wordt aankomende week met de raad gedeeld.

**4. Stuw (■■■■■)**

■■■■■ geeft een toelichting aan de hand van een presentatie (ter informatie bij verslag gevoegd).

**a. Toelichting ontwikkelingen sinds mei 2021, inclusief personele wisselingen in projectleider, proces-projectmanager, waterschapsverkiezingen en nieuwe bestuurder, communicatie-aanpak**

- ■■■■■ heeft de rol projectleider van ■■■■■ overgenomen.
- De proces-projectmanager binnen het waterschap heeft zicht op alle ontwikkelingen van de Vecht (binnen het beheergebied van Vechtstromen). Dit was ■■■■■. Op 1 januari 2022 heeft ■■■■■ zijn rol overgenomen. Per 1 maart is ■■■■■ weg bij het waterschap. Nu is ■■■■■ de proces-projectmanager. ■■■■■ is voor velen aan tafel een bekende uit andere projecten langs de Vecht.
- De waterschapsverkiezingen zijn onlangs geweest. Wim Stegeman zal stoppen als DB-lid. Het is nog niet bekend hoe het nieuwe Dagelijks Bestuur er uit ziet.

- Er was enkele jaren geleden een subsidie aangevraagd voor nieuwbouw van de stuw. Deze zou verlopen en er is door het waterschap verlenging aangevraagd. Hierbij is de verlenging aangevraagd voor renovatie, omdat het waterschap (op basis van ervaringen bij stuw De Haandrik) verwacht dat dit mogelijk is. De subsidie is verlengd en de einddatum is nu september 2024.
- Vanuit het waterschap staan niet alleen de werkzaamheden voor de stuw gepland, maar rondom de stuw moeten ook nog dingen worden gedaan, zoals aan de sluis. Binnen het waterschap zijn er verschillende mensen mee bezig, maar het voornemen is om de informatievoorziening te bundelen zodat het voor inwoners en andere belanghebbenden overzichtelijk blijft.

**b. Stand van zaken vergunningen (projectplan waterwet en omgevingsvergunning)**

Het projectplan waterwet is behandeld bij de Raad van State en onherroepelijk. De omgevingsvergunning staat op de lijst om behandeld te gaan worden bij de Raad van State, sinds februari 2022. Een behandeldatum is nog niet bekend.

**c. Werkzaamheden 2023: Inspectie stuw en controle aandrijving**

- Net zoals vorig jaar wordt ook dit jaar door Ecogroen de ecologie rondom de stuw gemonitord. Ook wordt in juni gekeken of er veranderingen zijn in de meetbouten van de stuw.
- Aangezien er ook dit jaar geen mogelijkheden worden verwacht om de droogzetvoorziening te bouwen en de stuw te inspecteren, heeft het waterschap naar een andere manier gekeken om de stuw te inspecteren. Dit kan met duikers. Zij kunnen onder water de benodigde onderzoeken en inspecties doen, de stuw hoeft dus niet te worden 'drooggezet'. Dit wordt gedaan na het broedseizoen zodat er geen hinder is voor flora en fauna, dus circa vanaf juni/juli. De inspectie moet voor aanvang van het hoogwaterseizoen (vanaf 1 oktober) gereed zijn.
- De resultaten van de inspectie worden verwerkt in een inspectierapport. Hiermee wordt een keuze gemaakt of de stuw gerenoveerd wordt, of dat nieuwbouw nodig is. Deze keuze wordt uiteindelijk gemaakt door het DB van het waterschap. Na de inspectie worden de resultaten gedeeld met de klankbordgroep in een bijeenkomst. De klankbordgroep vraagt of deze bijeenkomst dan voor het DB-besluit is, dit wordt bevestigd.
- Vanuit beheer en onderhoud zijn zorgen bij het mechanisme van aandrijving van de stuwkleppen. Daarom worden dit jaar de cilinders die de drie in hoogte verstelbare kleppen van de stuw aansturen gereviseerd. De cilinders werken niet meer naar behoren en het waterschap wil dit oplossen voor het begin van het hoogwaterseizoen komend najaar. De cilinders worden ombeurten van de stuw gehaald en elders aangepast. Tijdens het verwijderen en terugplaatsen op de stuw is de weg kortstondig afgesloten voor de kraan die de kleppen uit de stuw tilt.
- Vanuit de klankbordgroep, en specifiek LTO en Natuur en milieu De Vechtstreek, wordt gevraagd hoe de stuw zich verhoudt tot de bredere context (KRW, N2000) en gesprekken over peilen op de Vecht. Afgesproken wordt dat voor de zomer [REDACTED] wordt uitgenodigd voor de klankbordgroep om hierover met elkaar te spreken (actie: [REDACTED]).

**d. Vervolg en planning (2023/2024)**

**i. Uitkomsten inspectie en vervolg**

Zie hierboven: na de inspectie volgt een (concept) inspectierapport, bijeenkomst met de klankbordgroep en een bestuursbesluit over renovatie of nieuwbouw. Renovatie kan dan waarschijnlijk volgend jaar worden uitgevoerd. Bij nieuwbouw zal dit langer duren omdat eerst duidelijk moet worden wat voor type stuw het wordt, hoe deze eruit gaat zien etc.

**ii. Permanente droogzetvoorziening**

Zoals eerder aangegeven wordt de procedure afgewacht.

[REDACTED] vraagt naar de stand van zaken van de aanpassingen aan de sluis. Afgelopen zomer is hier een toelichting over geweest vanuit het waterschap aan het bestuur van Plaatselijk

Belang, maar daarna is geen vervolginformatie geweest. Wat is de planning? Mevr. Wisselink antwoordt dat een concrete planning er niet is, maar de werkzaamheden wel opgepakt moeten gaan worden. Op het moment dat er meer informatie is, dan wordt dit sowieso gedeeld.

## 5. Overige zaken en volgende bijeenkomst

### a. Terugkoppeling gesprek bestuurders Jaspers Faijer en Stegeman met 3 bewoners Junne (oktober 2022) en vervolg

Op 24 oktober 2022 hebben de bestuurders Jaspers Faijer (gemeente Ommen) en Stegeman (waterschap Vechtstromen) een gesprek gehad met 3 bewoners uit Junne. Een vervolggesprek is nog niet geweest door verschillende omstandigheden. Onlangs heeft de vertegenwoordiger van de 3 bewoners laten weten dat met het verwijderen van de bomen/struiken door de gemeente er geen vertrouwen is voor een vervolggesprek. Op dit moment is er dus geen concrete actie voor een vervolgspraak.

### b. Volgende bijeenkomst: nog te bepalen

- Voor de zomer gesprek over stuw in bredere context (zie actie bij agendapunt 4c).
- Na inspectie stuw, voor besluitvorming over renovatie/ nieuwbouw stuw. Moment nader te bepalen.
- Voor de brug zal bij deze 2 momenten worden aangesloten.

■■■■■ vraagt welke info concreet van de gemeente verwacht kan worden. ■■■■■ geeft aan dat nog niet bekend is wanneer de onderzoeken worden gedaan en wanneer de tekeningen/bestek gereed zijn. De verkeersbesluiten die binnenkort worden genomen worden gepubliceerd en zijn dus zichtbaar als besluit.

### c. Volgende nieuwsbrief

Nieuwsbrief met de informatie zoals vanavond gedeeld wordt binnenkort gedeeld. Eerst worden de direct omwonenden nog geïnformeerd in een keukentafelgesprek.

## 6. W.V.T.T.K.

Geen punten.

## 7. Rondvraag

- ■■■■■: de nieuwe borden met de omleidingsroute voor het verkeer hebben geholpen, er zijn minder mensen die moeten keren bij de stuw. Op 1 bord staat vermeld dat de tonnage op asdruk geldt in plaats van het totale voertuig, dit is niet correct. ■■■■■ heeft een email (d.d. 7-11-2022) met de toezegging dat in week 47 dit zou worden aangepast, maar het is nog niet gedaan. Er is wat onduidelijkheid over de toezegging, mevr. Wisselink heeft het vermoeden dat het gaat om het plaatsen van de borden, niet om het aanpassen. ■■■■■ zoekt dit uit en stemt het foute bord af met de verkeerskundige (actie: ■■■■■).
- ■■■■■ geeft aan dat bij de stuw/brug veel eikenprocessierups in de eiken zit, is dat te bestrijden? Het is ook niet prettig voor de vele toeristen daar. ■■■■■ verwijst naar het gemeentelijk bestrijdingsprogramma.
- ■■■■■ vraagt aandacht voor vroegtijdige berichtgeving over afsluiting van de brug bij de inspectie en revisie van de stuw. Dit wordt beaamt door andere aanwezigen. Graag minimaal 1 week van te voren informeren zodat woon-werkverkeer en schoolgaande kinderen niet voor onverwachte afsluiting staan. Eventueel aankondigen met borden langs de weg. ■■■■■ neemt dit mee in voorbereiding van de werkzaamheden (actie: ■■■■■).
- Opgemerkt wordt dat op verzoek van ■■■■■ de vergadering is verzet naar vanavond, maar dat hij zonder afmelding afwezig is. ■■■■■ geeft aan dat hij zijn sportavond heeft laten vallen voor de vergadering en dan is het jammer dat ■■■■■ er niet is.

## 8. Afsluiting

De vergadering wordt gesloten.

Nieuwe actielijst vanaf 6-4-2023

Nr.	Actiepunt	Datum	Gereed	Wie
53	██████████ toelichting / gesprek met klankbordgroep over de stuw in relatie tot de bredere context (KRW, N2000) en gesprekken over peilen op de Vecht (nog in te plannen overleg, voor zomer 2023).	6-4-23		██████████
54	Uitzoeken toezegging over vervangen bord met onjuiste notatie belasting brug en afstemmen met verkeerskundige over vervangen bord.	6-4-23		██████████
55	Minimaal 1 week van tevoren communiceren indien de brug wordt afgesloten in verband met werkzaamheden stuw.	6-4-23		██████████