

Bespreekverslag

Opdrachtgeversoverleg Brug / Stuw Junne

Datum: 01-03-2024
Tijd: 9:00 tot 10:00 uur
Locatie: Digitaal
Genodigden:


W. Wisselink

Waterschap Vechtstromen
Waterschap Vechtstromen
Gemeente Hardenberg
Gemeente Hardenberg
Aveco de Bondt

Voorzitterschap: 
Notulist: W. Wisselink

Bespreekpunten:

1. Opening

 opent de vergadering.


2. Mededelingen

3. Vorig verslag en actiepunten

- i. **Verslag 16-01-2024**
 - Verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
- ii. **Verslag 14-02-2024**
 - Verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
- iii. **Actielijst**
 - zie separaat bestand.

4. Stavaza

a. Brug:

Het college van gemeente Ommen is in afwachting van informatie (brief) van waterschap over de inspectieresultaten en draagkracht van de stuw. Verwachting is dat de informatie binnen het college over gesproken zal worden. Vorm en tijdsplan volgen nadat de informatie is ontvangen.  geeft aan dat het waterschap verwacht eind mei het onderzoek hydrologie voor de watervergunning brug af te ronden. Deze informatie zal daarna ook met gemeente worden gedeeld.

b. Stuw:

De voorbereidingen voor renovatie (herstelwerkzaamheden stuw na inspectie) en modernisatie (vervangen aandrijving door tandheugels) lopen. Dit wordt gedaan in een bouwteam.

- Modernisatie is niet omgevingsvergunningplichtig, maar vanwege gemeentelijk monument wel afstemming met Oversticht. Dit is geweest en er zijn enkele aanpassingen besproken.

Verslag volgt nog. **Actie:** De tekeningen worden door [REDACTED] gedeeld met [REDACTED].

- Ontheffing WnB is aangevraagd. Hiervoor zijn vervangende nestkasten voor grote gele kwikstaart opgehangen. Per 1 maart is Ecogroen gestart met ecologische monitoring.
- Verwachting is dat werkzaamheden voor renovatie en modernisatie op z'n vroegst 1 mei starten (vanwege nog te verlenen ontheffing, inkoop materialen etc). Dit kan later worden indien er gebroed wordt door vogels in nest op de stuw.
- Bedoeling is om renovatie en modernisatie rond de start van het hoogwaterseizoen afgerond te hebben.
- De verwachting is dat verkeer niet gestremd wordt door de werkzaamheden, hooguit voor 1 mantelbuis (wordt nog uitgezocht) of voor enkele uren als de werkzaamheden hierom vragen.
- Conform de informatie die in de brief van waterschap aan gemeente zal staan, is na renovatie en modernisatie de stuw geschikt voor belasting zoals in de brief is aangegeven. Tot die tijd blijft de huidige situatie van kracht.
- [REDACTED] en [REDACTED] stemmen binnen gemeente af over behoefte en verwachting ten aanzien van delen van informatie over modernisatie en renovatie stuw (bestaande actie 154).

c. Raakvlakprojecten: Sluis

[REDACTED] geeft informatie over werkzaamheden die de komende weken vanuit beheer/onderhoud worden gedaan: de sluis wordt komende weken geïnspecteerd (na hoogwater, voor aanvang vaarseizoen).

Benedenstreams van de sluis is de punt van het eiland afgekald door hoogwater, dit wordt hersteld.

Benedenstreams heeft het talud schade door hoogwater. Er is nog geen concrete oplossing uitgewerkt, maar er wordt gekeken of dit met schanskorven kan.

5. Omgevingsmanagement / Communicatie

Het stappenplan voor komende periode wordt besproken. De richting is akkoord, met de volgende aanvullingen en opmerkingen:

- De behandeling van de vergunningen voor droogzetvoorziening (waterschap) bij de Raad van State moet nog worden toegevoegd.
- [REDACTED] vraagt aandacht voor het moment van verzenden van het nieuwsbericht op 6 maart: die moet zijn nadat het college de brief van waterschap heeft ontvangen.
- De inhoud van het nieuwsbericht dat op/rond 6 maart wordt verzonden wordt per email afgestemd met de OG-leden.
- De informatie die kan worden gedeeld met de klankbordgroep is vanuit het waterschap redelijk concreet, vanuit gemeente zal het vooral procesinformatie zijn. Wel is het goed binnenkort met de klankbordgroep bijeen te komen en het communicatietraject te starten, aangezien er een mogelijkheid is dat de werkzaamheden aan de stuw begin mei starten. Mevr. Wisselink verstuurt de uitnodiging naar de klankbordgroep nadat [REDACTED] binnen gemeente afstemming heeft gehad over behoefte en verwachting ten aanzien van informatie over modernisatie en renovatie stuw.

6. Organisatie

a. Coulancregeling

De regeling is door gemeente afgehandeld en uitbetaald.

Info uit verleden ten aanzien van bijdrage waterschap aan regeling is opgehaald en wordt gedeeld: er is geen afspraak, wel de intentie dat beide partijen hier betrokken bij zijn.

Richting geven over bijdrage van het waterschap ligt bij de portefeuillehouder van het waterschap, [REDACTED] houdt in de gaten dat er in de komende periode duidelijkheid over komt.

7. Rondvraag/sluiting

Geen punten.

Volgend overleg:

Ma 8 april 2024 15.30 Hardenberg

Di 28 mei 2024 13.30 Hardenberg

Di 9 juli 2024 15.00 Hardenberg

Vrij 6 september 9.00 Hardenberg