

## Agenda 6 Bouwteamoverleg stuw Junne

Datum: 29-01-2024  
 Tijd: 13:00 – 14:30  
 Locatie: Teams  
 Kamer:

---

### Aanwezig Molenmaker Techniek:

- ██████████
- ██████████
- ██████████

### Aanwezig waterschap Vechtstromen:

- ██████████
- ██████████
- ██████████
- ██████████
- ██████████
- ██████████

### Afwezig:

- ██████████ *aanwezig op afroep*

### 1. Besluiten-/ Actielijst

Actie	Besluit/ Actie	Actieh ouder	Status	Datum afgehand eld
1-1	Bouwteamovereenkomst opstellen en verzenden naar ██████████	██████████	Afgehandeld	20-11-23
1-2	Bouwteamvergaderingen worden voorgezeten door ██████████ verslaglegging wordt verzorgd door ██████████		Afgehandeld	30-10-23
1-3	Projectleider Stuw Junne ██████████ neemt per 4 weken deel aan bouwteamvergaderingen	██████████	Afgehandeld	30-10-23
1-4	Lijst opstellen met te delen documenten in Teams omgeving	██████████ - ██████████	Afgehandeld	20-11-23
1-5	Per bouwteamvergadering wordt vastgesteld welke nieuwe documenten worden gedeeld in Teams omgeving	██████████	Afgehandeld	20-11-23
1-6	Tekening t.b.v. beoordeling welstand wordt gereed gemaakt	██████████	Afgehandeld	20-11-23
1-7	Gegevens inmeting stuw delen met ██████████	██████████ - ██████████	Afgehandeld	20-11-23

---

1-8	Snelheid bediening kleppen hetzelfde aanhouden als bij Mariënberg (naar besluitenlijst)	■■■	Afgehandeld	20-11-23
1-9	Bij het ontwerp uniformiteit nastreven t.o.v. Mariënberg (naar besluitenlijst)	Allen	Afgehandeld	20-11-23
1-10	Leuningwerk bedieningsbrug aanpassen tegen betreden door onbevoegden, dit ook op de beeldvormingstekening (actie 6) verwerken	■■■ ■■■	Afgehandeld	20-11-23
1-11	Beoordelen of de doorlopende CAR-verzekering van Vechtstromen voldoende dekking biedt op dit werk	■■■/■■■	Afgehandeld	15-01-24
1-12	Afhankelijk van de inhoud nieuws wel of niet delen	■■■	Doorlopend	
1-13	Verkeersmaatregelen t.b.v. uitvoering rechtstreeks afstemmen met de gemeente Ommen, Contactpersoon wordt doorgegeven.	■■■ ■■■	Doorlopend, contactgegevens zijn gedeeld door ■■■	15-01-24
1-14	Aparte risico sessie (inplannen in Jan. 2024)	■■■	Ingepland 1-2-24 om 13:00	15-01-24
1-15	Aparte raming bouwteamfase opstellen	■■■ ■■■	Afgehandeld	20-11-23
1-16	Week 45 offertes delen t.b.v. inkoop (Auma)	■■■	Afgehandeld	20-11-23
1-17	Na ontvangst raming bouwteamfase voorstel opstellen voor termijnen	■■■	Afgehandeld	20-11-23
2-1	Ontwerpnota + tekening S001 beoordelen	■■■	Ingediend	20-11-23
2-2	Planning delen in teams	■■■	Afgehandeld	20-11-23
2-3	Offerte Auma (kleur 7039)	■■■	Afgehandeld	20-11-23
3-1	Onderdelen herstel stuw in bouwteam opnemen	■■■/■■■	Lopend	
3-3	Tek. S001: Pennenstang kan conflicteren met brugdeel. Oplossingen op tekening	■■■	Afgehandeld	20-12-23
3-4	Prijsopgave fabricage opgeven. Na terugkoppeling ontwerpnota en tek. S001 van WVS	■■■	Afgehandeld	18-12-23
4-1	Tek. ST001 & S001 akkoord bevonden	■■■	Afgerond	19-12-23
4-2	Beoordelen ontwerpnota-versie2	■■■	Lopend	15-1-24
4-3	Bevestiging AUMA delen in teams	■■■	Afgerond	18-12-23
5-1	Er wordt een lijst op met aanvullende werkzaamheden die WVS binnen dit bouwteam uitgevoerd wil worden.	■■■	Lopend	15-1-2024

## BESLUITENLIJST:

Actie	Besluit	Actiehouder	Datum besluit
1-8	Snelheid bediening kleppen hetzelfde aanhouden als bij Mariënberg	■■■-■■■	20-11-23
1-9	Bij het ontwerp uniformiteit nastreven t.o.v. Mariënberg	Allen	20-11-23
3-2	Auma's + reductiekasten zijn besteld, offerte wordt aangepast met 10% korting	■■■-■■■	4-12-2023
4-1	Tek. ST001 & S001 akkoord bevonden	■■■	19-12-23

2. Planning

3. Rondvraag