

PSSR Checklijsten TBV ingebruikname installatie

(Pre-Startup-Safety-Review)

Projectnaam	
Projectnummer	
MOC nummer	
Opdrachtnemer	
Datum	
Status	Concept / Definitief



Onderwerp		Voldoet			Opmerkingen
		ja	nee	NVT	
E	Elektrische installatie				
8.4.1	Zijn de tekeningen (voor uitvoering) aangepast naar as built situatie?				
8.4.2	Is de checklist schakelruimte uitgevoerd en afgetekend.				
8.4.3	Is de checklist en test hoogspanningsverdeler uitgevoerd en afgetekend.				
8.4.4	Is de checklist en test transformator uitgevoerd en afgehandeld.				
8.4.5	Is de checklist en test hoofd/motorverdeler uitgevoerd en afgehandeld.				
8.4.6	Is de checklist en test hulpverdeler uitgevoerd en afgehandeld.				
1	Is de checklist en test gelijkrichter/accu-batterij uitgevoerd en afgehandeld?				
2	Is de checklist en test no/short break installatie uitgevoerd en afgehandeld?				
3	Is de checklist en test motoren uitgevoerd en afgehandeld. (bijv. draai richting motor)?				
4	Is de checklist (las (wandcontactdozen) uitgevoerd en afgehandeld?				
5	Is de checklist en test package units (voeding) uitgevoerd en afgehandeld?				
6	Is de checklist (nood) verlichting uitgevoerd en afgehandeld?				
7	Is de checklist en test aarding uitgevoerd en afgehandeld?				
8	Is de checklist kabelbanen en test kabels uitgevoerd en afgehandeld?				
9	Is de checklist klemmenkasten uitgevoerd en afgehandeld?				
10	Is de checklist bedieningskast/valklepkast uitgevoerd en afgehandeld?				
11	Is de checklist Elektrische tracing uitgevoerd en afgehandeld?				
12	Zijn de handleidingen van elektrische apparatuur aanwezig en gearhiveerd?				
13	Zijn de resultaten van elektrische test en inspectie doorgenomen en goedgekeurd?				
14	Komt alle elektrische apparatuur overeen met de documentatie met betrekking tot de				
15	Is apparatuur conform ATEX (typeplaatje) en/of de ATEX RI&E (o.a. IHA) uitgevoerd (incl. aanvullende beveiligingen volgens fabrikant) denk aan samenstelling/ installatie?				
16	Zijn kritische reservedelen (spare parts) beschikbaar?				