

PSSR Checklijsten TBV ingebruikname installatie

(Pre-Startup-Safety-Review)

Projectnaam	
Projectnummer	
MOC nummer	
Opdrachtnemer	
Datum	
Status	Concept / Definitief



Onderwerp		Voldoet			Opmerkingen
M	Afvalstromen Milieu	ja	nee	NVT	
1	Zijn omwallingen, afwateringsvoorzieningen en trottoirbanden uitgevoerd conform engineering (o.a. vloeistof dichte vloeren)?				
2	Zijn voldoende voorzieningen aanwezig voor de afvoer van afvalstoffen (bijv. vaten, zakken, filterelementen, vloeibare reststoffen)?				
3	Kan regenwater voldoende worden geïsoleerd als het chemisch verontreinigd raakt?				
4	Zijn er voldoende voorzieningen voor het hanteren van vaten of andere verplaatsbare containers?				
5	Staan de afsluiters van de omwalling dicht?				