

PSSR Checklijsten TBV ingebruikname installatie

(Pre-Startup-Safety-Review)

Projectnaam	
Projectnummer	
MOC nummer	
Opdrachtnemer	
Datum	
Status	Concept / Definitief



Onderwerp		Voldoet			Opmerkingen
		ja	nee	NVT	
V&G	Veiligheid, Gezondheid en Brandbescherming				
5.1	Zijn de veiligheidsvoorzieningen op de beoogde plaatsen aanwezig (bijv. brandblussers (stationaire en mobiele) + hydranten, oogbaden, nooddouches, alarmdrukknoppen)?				
5.2	Is er ongehinderd toegang tot deze voorzieningen?				
5.3	Zijn maatregelen genomen om blootstelling aan hoge geluidsniveaus te voorkomen?				
5.4	Is voldoende verlichting aanwezig?				
5.5	Voorzien de loopbruggen en ladders in veilige bediening op alle niveaus?				
5.6	Zijn alle kooiladders voorzien van een adequate veiligheidsbeugel?				
5.7	Is het oppervlak van looppaden en werkplekken vlak, grondig bevestigd en voldoende stroef?				
5.8	Is de werkplek voldoende geventileerd conform ontwerp?				
1	Zijn kijkglazen, debietmeters, niveaumeters enz. voldoende beschermd?				
2	Zijn de juiste /voldoende waarschuwings- en instructieborden (gele/blauwe o.a. EX)				
3	Zijn de uitgangen en vluchtroutes duidelijk aangegeven?				
4	Is de fysieke lay-out in orde met betrekking tot de hoogte van de apparatuur,				
5	Zijn alle hete oppervlakken afgedekt?				
6	Zijn de tankpoten / dragende staalconstructies voorzien van vuurvaste bekleding?				
7	Zijn veiligheidsinformatieborden aanwezig op die plaatsen waar chemicaliën worden gehanteerd?				
8	Zijn de vaten op de juiste wijze gelabeld (Code, inhoud, medium, gevaren)?				
9	Zijn de juiste handeling- en opslagvoorzieningen aanwezig voor alle nieuwe chemicaliën?				
10	Is het terrein voldoende opgeruimd (bouten, isolatie etc.)?				
11	Zijn maatregelen genomen om blootstellingsgevaren te voorkomen tijdens het opruimen, voorbereidingen voor onderhoud en het onderhoud zelf, zowel in de werkplaats als in de installatie?				
12	Is de werking van de schakelbare PSV in orde?				
13	Is de juiste PSV (tagnummer) op de juiste plaats gemonteerd?				
14	Zijn ongewenste steigers verwijderd?				
15	Zijn de productie / steekschijven programma's gecontroleerd op juiste stand t.b.v. klaar voor opstart?				
16	Is de indeling (lay-out) zodanig dat de apparatuur veilig toegankelijk is voor beheer en onderhoud?				
17	Is de indeling zodanig dat de apparatuur ergonomische te bedienen en te onderhouden				
18	Is rekening gehouden met het minimaliseren van blootstelling aan voor de mens belastende factoren (bijv. bij dichte installaties), zoals geluid, trillingen, giftige en toxische				