

PSSR Checklijsten TBV ingebruikname installatie

(Pre-Startup-Safety-Review)



Projectnaam	
Projectnummer	
MOC nummer	
Opdrachtnemer	
Datum	
Status	Concept / Definitief

Onderwerp		Voldoet			Opmerkingen
		ja	nee	NVT	
W2	Pompen, blowers, compressoren, etc				
2.1	Zijn de tekeningen (voor uitvoering) aangepast naar as built situatie?				
2.2	Zijn de voorzorgsmaatregelen voortkomend uit de machine- en ATEX richtlijnen				
2.3	Is elke leiding / apparaat gecontroleerd op montage conform engineering?				
2.4	aangebracht?				
2.5	Zijn er voldoende bedienbare voorzieningen voor (zie lijst) ten behoeve van onderhoud?				
2.5.1	reinigen				
2.5.2	inblokken				
2.5.3	vergrendelen				
2.5.4	inspectie				
2.5.5	testen				
2.5.6	preventief onderhoud				
1	Zijn de capaciteiten van hijsvoorzieningen duidelijk aangegeven en zichtbaar voor de				
2	Zijn machines op de juiste draairichting gecontroleerd?				
3	Zijn aandrijvingen geaard?				
4	Zijn de draaiende machines uitgelijnd en is het uitlijningsrapport aanwezig?				
5	Zijn smeermiddelen, koelvloeistoffen en spervloeistoffen tot het juiste niveau gevuld?				
6	Zijn de voorzieningen voortkomend uit de installatie handleiding aangebracht				
7	Is het systeem schoon opgeleverd en is evt. conservering verwijderd indien niet compatibel met het procesmedium?				
8	Is de apparatuur/machines opgesteld conform de aanwijzingen en montage voorschriften van de leverancier?				
9	Zijn de in de datasheet en inkoop order gespecificeerd testen (resultaat) aanwezig (bijv. materiaal certificaat, hydrostatische test certificaat, performance test, etc.)?				
10	Is apparatuur conform ATEX (typeplaatje) en/of de ATEX RI&E (onderdeel IHA) uitgevoerd (incl. aanvullende beveiligingen volgens fabrikant) denk aan samenstelling/ installatie?				
11	Is in de voorkomende gevallen aantoonbaar/uitputtende onderzocht dat geen ATEX gecertificeerd equipment gekocht kan worden en voor dit equipment/samenstelling een IHA gemaakt is?				
12	Zijn indien van toepassing de evt. in de IHA beschreven maatregelen toegepast en				
13	Zijn kritische reservedelen (spare parts) beschikbaar?				