

Voorstel voor	Dagelijks bestuur
Vergaderdatum	wordt bepaald door Bestuursondersteuning
Onderwerp	Aanvraag uitvoeringskrediet Stuw Junne
Agendapunt	
Portefeuillehouder	G.H.J. Aveskamp
Opsteller/indiener	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> ██████████@vechtstromen.nl ; 06 ██████████ ██████████ ; ██████████@vechtstromen.nl ; 06 ██████████ </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> ██████████ ██████████ </div> </div>
Vertrouwelijkheid	ja

<i>Routing</i>	<i>Besluit</i>
Reactie portefeuillehouder	dd-mm-jjjj
Besluit dagelijks bestuur	dd-mm-jjjj
Advies commissie	Niet van toepassing, het dagelijks bestuur is bevoegd tot besluitvorming.
Besluit algemeen bestuur	Niet van toepassing, het dagelijks bestuur is bevoegd tot besluitvorming.

I. Voorstel

Samengevat wordt voorgesteld:

1. voor de uitvoering van de renovatie inclusief modernisatie van Stuw Junne een krediet beschikbaar te stellen van € ██████████ (inclusief BTW).

II. Kernboodschap

Stuw Junne is een van de vier stuwen in de Vecht binnen beheergebied van waterschap Vechtstromen en is cruciaal voor het beheer van het waterpeil en de afvoer bij veel neerslag. Aangezien de stuw ruim 100 jaar oud is, heeft Vechtstromen een inspectie uitgevoerd naar de technische staat van de stuw. Resultaat van deze inspectie is dat de stuw een aantal tekortkomingen kent, waarvoor renovatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn. De verwachting is dat de stuw, na uitvoering van deze renovatie, tenminste 25 jaar mee kan. Tegelijk met de renovatie wordt ook een modernisatie uitgevoerd. De stuwkleppen worden na die modernisatie niet meer aangedreven door middel van hydraulische cilinders, maar via een elektromechanische aandrijving.

III. Waarom doen we dit? Wat wil het DB met het besluit bereiken?

De modernisatie (vervanging van de aandrijving) en de renovatie van de stuw zorgen voor meer veiligheid en de stuw kan hierdoor weer tenminste 25 jaar mee. Met het toekennen van het krediet kan de uitvoering van de werkzaamheden plaatsvinden.

IV. Toelichting op het voorstel / kader

In de zomer van 2023 is met een inspectie inzicht verkregen in de huidige staat van stuw Junne. Doel was om uiteindelijk een voorspelling te doen over de levensduur van het object. De stuw is zowel boven als onder water geïnspecteerd. Op basis van de inspectieresultaten kan worden geconcludeerd dat de gehele constructie behoudens oppervlakkige gebreken in een matige conditie verkeert. De gebreken aan de stuw zijn met name te wijten aan achterstallig onderhoud, einde levensduur van de onderdelen en te hoge belasting. Na herstel van gebreken is de verwachting dat de stuw nog zeker 25 jaar mee kan. Tegelijk met de renovatie kan ook een modernisatie worden uitgevoerd

door de aandrijving van de stuwkleppen te wijzigen van cilinders naar een elektromechanische aandrijving. Momenteel wordt de renovatie voorbereid. Met dit krediet kan de uitvoering van de renovatie en modernisatie worden gerealiseerd. De verwachting is dat de werkzaamheden dit jaar starten na het broedseizoen en dat deze voor het hoogwaterseizoen zijn afgerond.

V. Alternatief voorstel

Niet van toepassing.

VI. Argumenten

1.1 *Kredietverlening op korte termijn is nodig voor het uitvoeren van het project*

Het toegekende projectkrediet was bedoeld voor de eerdere fases van het project. Op dit moment is er onvoldoende krediet beschikbaar voor de renovatie en modernisatie van de stuw. Daarvoor is een krediet van € [REDACTED] benodigd. Met dit krediet worden de uitgaven en verplichtingen gedekt om het project volledig te kunnen afronden.

1.2 *Kredietverlening sluit aan op eerdere bestuursbesluiten m.b.t. dit project*

Het verlenen van krediet voor de uitvoeringsfase stuw Junne sluit aan bij eerdere bestuursbesluiten betreffende dit project zoals eerdere kredietverleningen en vaststellen samenwerkingsovereenkomst. In paragraaf XI is de volledige lijst van besluiten opgenomen.

1.3 *Kredietverlening past binnen het vastgestelde investeringskader*

Voor het project Stuw Junne is in de Programmabegroting 2024 een budget van € [REDACTED] opgenomen. Kredietverlening past binnen dit vastgestelde kader.

VII. Risico's en kanttekeningen

1.1

[REDACTED]

1.2 *Afstemming over de werkzaamheden met de gemeente is noodzakelijk*

Met de gemeente Ommen wordt intensief samengewerkt rondom de stuw en een brug (bestaande en/of nieuwbouw). Hiervoor is een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Eerder heeft de gemeente Ommen het waterschap gevraagd om de resultaten van de inspectie en de duiding daarvan te sturen én is expliciet gevraagd om af te stemmen over de werkzaamheden die het waterschap in 2024 wil uitvoeren. De wens komt voort uit de situatie waarin de gemeente zich nu bevindt ten aanzien van het voornemen om een nieuwe brug te bouwen, net bovenstrooms van de stuw. De gemeente heeft een 'pas op de plaats' gemaakt onder andere voortkomend uit de uitkomsten van de inspectie. Op projectniveau, in het opdrachtgeversoverleg en in bestuurlijke overleggen, vindt de gevraagde afstemming plaats.

1.3 Communicatie met de omgeving vraagt aandacht

De situatie rondom stuw Junne is juridisch ingewikkeld. Er lopen verschillende procedures en maandelijks wordt een Woo-verzoek ingediend. In deze context is zorgvuldigheid in afstemming en communicatie essentieel. Dat vraagt, zeker gezien het inmiddels jarenlange verloop, extra aandacht. Dit is in de communicatieparagraaf (onder IX) uitgewerkt.

1.4 Korte termijn waarbinnen de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd

De werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd buiten het hoogwaterseizoen (concreet is de uitvoeringsperiode april tot oktober) en worden nog beperkt door de voorwaarden van het broedseizoen. Daarnaast bestaat altijd de kans op een hoogwaterperiode en dat doordat het werk tijdelijk moet worden stilgelegd. Door de aannemer zijn ten aanzien van deze aspecten meerdere planningen gemaakt, om te anticiperen op deze omstandigheden en te kunnen sturen zodanig dat de werkzaamheden in deze korte periode kunnen worden uitgevoerd.

VIII. Financiën

Gebruik onderstaande tabel:

	Kredieten				Uitgaven		
	A. Vastgesteld budget	B. Gevraagd krediet in dit voorstel	C. Reeds verstrekt krediet	D. Beschikbare kredietruimte t.o.v. begroting (A-C)	E. Reeds gemaakte projectkosten (incl. verplichtingen)	F. Nog te verwachten projectkosten	G. Totaal verwachte projectkosten (E+F)
Bruto investering	€ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Subsidies & Bijdragen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Netto	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

In de vastgestelde begrotingswijziging (Programmabegroting 2024) is voor project stuw Junne een budget opgenomen van € [redacted]. Het gevraagde krediet van € [redacted] kan daarmee binnen de vastgestelde kaders verstrekt worden.

Voor dit project is een POP3 subsidie beschikbaar van € [redacted]. Deze subsidie is niet in de begroting meegenomen omdat het behalen van de gestelde subsidietermijn, 30 september 2024, onzeker is. Wel wordt intensief gestuurd het project voor deze deadline uit te voeren zodat de subsidie alsnog kan worden gerealiseerd.

IX. Communicatie

Voor communicatie en afstemming met gemeente Ommen zie 1.2 onder VII (kanttekeningen). Aanvullend hierop kan worden gemeld dat op basis van het DB-besluit op 12-3-2024 een brief is gestuurd naar gemeente Ommen met duiding van de inspectieresultaten en duiding van de toegestane belasting op de stuw na de renovatie.

De omgeving rondom de stuw (bewoners, ondernemers en andere betrokkenen) zijn in november 2023 door middel van een nieuwsbericht per email geïnformeerd over de uitgevoerde inspectie en de resultaten daarvan. Nu duidelijk is welke werkzaamheden precies worden gedaan aan de stuw, wordt de omgeving hierover binnenkort geïnformeerd. Allereerst wordt de klankbordgroep in een bijeenkomst bijgepraat. Eventuele aandachtspunten met betrekking tot het beperken van hinder door de werkzaamheden worden daar opgehaald. Daarna wordt met een nieuwsbericht per email de brede omgeving geïnformeerd. De verwachting is dat een informatiebijeenkomst niet

nodig is gezien de verwachte beperkte impact van de werkzaamheden. Parallel daaraan wordt ook de projectwebsite geactualiseerd. De huidige boodschap op de website is gebaseerd op het onderzoek dat recent is uitgevoerd. Nu dat is gedaan wordt de boodschap aangepast naar 'dit is er aan de hand met de stuw en dit gaan we doen'.

X. Juridische zaken

Niet van toepassing

XI. Uitvoering

De uitvoering van de werkzaamheden starten na het broedseizoen en zijn gereed voor het hoogwaterseizoen. Mogelijk vinden enkele werkzaamheden plaats in het hoogwaterseizoen, dit betreffen dan alleen werkzaamheden waarvan geldt dat deze geen belemmering zullen hebben voor de afvoer. Hierover is intensieve afstemming met beheer.

Procedureel – eerder genomen bestuurlijke besluiten

14-11-2017	Startkrediet	€ [REDACTED]	begroting 2018
18-07-2017	Kredietbesluit Vecht	€ [REDACTED]	B2017/1847
22-01-2019	Besluit onderzoek renovatie stuw Junne		B2019/2585
17-12-2019	Vaststellen samenwerkingsovereenkomst		B2019/3083
02-04-2020	Vaststellen droogzetvoorziening (fin. par)		B2020/3237
07-07-2020	Herijking droogzetvoorziening		B2020/3424
10-11-2020	Besluit droogzetvoorziening stuw Junne		B2020/3
26-01-2021	Samenwerkings- / Bestuursovereenkomst		B2021/37839
09-03-2021	Aanvullend krediet	€ [REDACTED]	B2021/3876
30-11-2021	Aanvullend krediet vervolg proces	€ [REDACTED]	B2021/4378
12-03-2024	duiding belasting stuw Junne na renovatie		

XII. Bijlage(n)

1. Besluit.

Besluit kredietaanvraag Aanvraag uitvoeringskrediet Stuw Junne

Het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen;

gezien het advies d.d. x;

gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet;

BESLUIT

1. voor de uitvoering van de renovatie van Stuw Junne een krediet beschikbaar te stellen van € [REDACTED] (inclusief BTW).

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. x.

Het dagelijks bestuur,

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf

drs. R.I. Andringa, secretaris