



Legenda:

	Werktuigbouwkundige werkzaamheden
	Elektro-technische werkzaamheden
	Civil-technische werkzaamheden
	Bouwteam
	Einde hoogwaterseizoen
	Uiterlijke oplevering eind September
	Stuw volledig operationeel
	Stuw volledig operationeel. Met gedeeltelijk tijdelijke aandrijving, als de afvoer dit benodigt is
	Broedseizoen grote gele kwikstaart
	Verwachte uitslag over eventueel verplaatsten vogelnest
	Uitvoeren horizontale boring bij beschadigde mantelbuis
	Doorlooptijd bestelling kritieke onderdelen
	Verwachte levering kritieke onderdelen
	Buffer

\* De doorlooptijd van planning heeft als uitgangspunt dat de vogelnesten **niet** verplaatst mogen worden, als bij ontheffing de vogelnesten wel verplaatst mogen worden dan kan de uitvoering direct na verplaatsen van de vogelnesten starten. En schuift de doorlooptijd 13 weken naar voren. Zie (21).