

Besluitenhistorie:	Stuw Junne					
Project:	Stuw Junne					
Projectnummer:						
Opdrachtgever:	[REDACTED]					
Projectleider:	[REDACTED]					
Adv. Projectbeh.:	[REDACTED]					
Datum:	28-apr-22					
Versie:	1					

Nr.	Datum besluit	Type besluit	Besluit door	Omschrijving besluit	Bijlage	Bijlage locatie	Opmerkingen / Acties
1	01-03-2017	Opdrachtbrief	Programmeren	Het resultaat van deze fase van dit project is een advies met mogelijke varianten voor een definitieve situatie en een voorkeursvariant die ook gedeeld en gedragen wordt door de gemeente Ommen. Onderdeel hiervan is de vraag of in de toekomstige situatie de stuw en brug wederom gecombineerd kunnen worden. De thema's kwaliteit, kostenbeheersing, exploitatie, ruimtelijke kwaliteit & historisch beeld, definitief versus tijdelijke oplossing moeten in samenhang worden beoordeeld. Ook de reeds lopende projecten in de directe omgeving moeten hierbij betrokken worden (Karshoek- Stegeren, sluis Junne en mogelijke aanpassingen infrastructuur). Tevens moet onderzocht worden welke locatie en hydraulische randvoorwaarden de eventuele noodstuw moet hebben. Een schetsontwerp is noodzakelijk. De voorkeursvariant dient voorzien te zijn van een onderbouwde kostenraming (indien mogelijk SSK). De mogelijkheden van verdeling van kosten met de gemeente zijn hierin meegenomen.	Opdrachtbrief 2017-16	02. Initiatiefase	Incl. € [REDACTED], echter maar geboekt € [REDACTED]
2	31-01-2017	Besluit	DB	Stefan Kuks verzoekt de burgemeester van Ommen dhr. Vroomen, om de brug te sluiten voor verkeer > 3 ton	Annotatie 20170614	01. Overall / 06. Bestuursvoorstellen	
3	01-04-2017	Verkeersbesluit	Gemeente	Verkeersbesluit gemeente Ommen over brug over stuw Junne	Waar is memo over aanpak situatie ?	?	Uitzoeken
4	07-06-2017	Annotatie	DB	Beschrijving van Programmeren over status stuw en brug en de juridische positie van beide partijen.	Annotatie	01. Overall / 06. Bestuursvoorstellen	
5	18-07-2017	Kredietbesluit	DB	Voorgesteld wordt om: 1. een krediet beschikbaar te stellen van € [REDACTED] voor diverse projecten en ontwikkelingen in het Vechtdal 2. hierin subsidies en bijdragen te rammen van € [REDACTED] Duiding voor Junne: Met dit deelkrediet wordt de planfase opgestart voor een nieuwe stuw en wordt voorzien in een noodstuw. Krediet dat wordt opgevraagd: [REDACTED] (met aankondiging dat later nog eens € [REDACTED] wordt opgehaald). Geen subsidiekrediet.	Bestuursbesluit ; JOIN: WVS B2017/1847	01. Overall / 06. Bestuursvoorstellen	Krediet € [REDACTED]
6	06-11-2017	Opdrachtbrief	OG	Opdrachtbrief ondertekend			
7	22-01-2019	Kredietbesluit	DB	Besluit om een "Vecht-krediet" te reserveren voor diverse Vecht projecten Besluit onderzoek renovatie stuw Junne en geen tijdelijke stuw bovenstrooms Inzet van € [REDACTED] uit voorbereidingskrediet voor onderzoek en € [REDACTED] voor renovatie	Bestuursbesluit ; JOIN: WVS B2019/2585	01. Overall / 06. Bestuursvoorstellen	
8	14-02-2019	Opdrachtbrief	Programmeren	Opdracht om een gedragen onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor een grondige renovatie conform de wijze bij de Haandrik	Opdrachtbrief 2018-15	02. Initiatiefase	MJV = € [REDACTED]
9	09-04-2019	Subsidiebeschikking	DB	POP3 - beschikking		01. Overall / 04. Subsidies	€ [REDACTED]
10	02-07-2019	Monumentenstatus	Het Oversticht	Het advies: Indien er een nieuwe brug moet komen dan graag een integrale oplossing waarin de stuw is opgenomen. De commissie heeft er geen probleem mee dat de oude stuw met brug wordt gesloopt mits de nieuwe integrale stuw/brug van een zodanige ruimtelijke kwaliteit wordt voorzien dat deze een meerwaarde vormt voor de omgeving. Het feit dat het waterschap misschien in fasen moet gaan bouwen om dit mogelijk te maken en de bestaande stuw nog een tijdje moet handhaven werd niet als probleem gezien.	Memo 2019-07	01. Overall / 06. Bestuursvoorstellen	
11	17-12-2019	Besluit	DB	Vaststellen SOK met de gemeente Ommen over brug en stuw Junne	B2019/3083	01. Overall / 06. Bestuursvoorstellen	
12	14-04-2020	Besluit	DB	Vaststellen concept projectplan - droogzetvoorziening	B2020/3237	01. Overall / 06. Bestuursvoorstellen	
13	01-07-2020	Besluit	DB	Vaststellen definitief projectplan - droogzetvoorziening	B2020/3424	01. Overall / 06. Bestuursvoorstellen	
14	27-10-2020	Besluit	DB	Voorgesteld wordt: 1. Definitief te kiezen voor een permanente droogzetvoorziening om de stuw bij Junne droog te zetten en te onderzoeken; 2. In april 2021 te starten met de bouw van de permanente droogzetvoorziening, ook indien er een risico resteert van een voorlopige voorziening via een gerechtelijke procedure.			
15	15-12-2020	Watervergunning	DB	Aanvraag vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Keur Waterschap. SOK: In te stemmen met de gewijzigde samenwerkings- / bestuursovereenkomst realisatie nieuwe verkeersbrug en renovatie stuw Junne. Daarin is overeenstemming over de volgende drie punten bereikt: - een vaste maximale bijdrage van het waterschap aan de gemeente; - overdracht van de bestaande brug over de stuw van gemeente naar waterschap; - eigendom bestaande brug over vistrap is van het waterschap	Z - 2030371 / 20092923	01. Overall / 06. Bestuursvoorstellen	
16	26-01-2021	Besluit	DB		B2021/3783	01. Overall / 06. Bestuursvoorstellen	
17	01-03-2021	Kredietbesluit	DB	Kredietaanvraag	B2021/3876	01. Overall / 06. Bestuursvoorstellen	€ [REDACTED]



